

OBJEKTO DARBO IŠRAŠAS

Objektas: AB „Kauno energija“, Nemuno katilinė, R. Kalantos g. 49, Kaunas

SVARBU! Grafikas sudarytas neatsižvelgiant į konkrečius metus ar sutartinius įsipareigojimus (sutarčių pasirašymo data, darbų etapų pradžios ar pabaigos laikai ir panašiai). Grafikas skirtas pateikti informaciją Tiekėjams, kokiais laiko momentais objekte gali būti atlikinėjami atitinkamo pobūdžio darbai ar sutartiniai įsipareigojimai. Konkrečių sutarčių darbo grafikai derinami atsižvelgiant į pateiktą objekto darbo išrašą. Grafike pateikiami mėnesiai: 01 – Sausis, 02 – Vasaris ir t.t.

Metų mėnesiai		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Galimas keičiamos technologinės įrangos, kuri neįtakoja kitų įrenginių darbo, demontavimas. Individualių sistemos dalių įrenginiai.			X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X			
2.	Galimas keičiamos technologinės įrangos, kuri svarbi kitų įrenginių darbui, demontavimas. Bendrieji sistemos dalių įrenginiai.				X	X	X	X	X								X	X	X	X	X				
3.	Technologiniai įsikirtimai į pagrindines termofikacinio vandens sistemas, kolektorių sistemas, dūmų kanalus, elektros jungtis.						X	X	X										X	X	X				
4.	Šalti technologinės įrangos bandymai.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Paleidimo ir derinimo darbai. Galimas technologinės įrangos darbas kintamais parametrais.	X	X	X							X	X	X	X	X	X							X	X	X
6.	Paleidimo ir derinimo darbai. Galimas technologinės įrangos darbas maksimaliais parametrais.	X	X									X	X	X	X	X									X
7.	Personalo mokymai.	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X						X	X	X

X Darbai gali būti atlikti