

TVIRTINU
LAKD direktorius

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI
LAKD Projekto vadovas

Užsakovas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Rangovas: [redacted]

Sutarties Nr.: [redacted]

Sutarties pavadinimas: [redacted]

Objekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1802 Kaišiadorys–Stabintiškės–Čiobiškis ruožo nuo 12,873 iki 13,169 km kapitalinis remontas

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

2021-07-21

Komisija, susidedanti iš:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus Kelių inžinieriaus –

[redacted]

AB „Viamatika“ statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo – [redacted]

[redacted]

UAB „Inžinerinis projektavimas“ melioracijos darbų techninės priežiūros vadovo – [redacted]

[redacted]

AB „Panevezio keliai“ statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovo – [redacted]

[redacted]

AI „Kauno tiltai“ statinio statybos vadovo – [redacted]

išnagrinėjusi kelio Nr. 1802 ruožo nuo 12,873 iki 13,169 km projekcinę dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

1. Melioracijos sistemų pertvarkymas

Šių metų gegužės 12 objekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1802 Kaišiadorys–Stabintiškės–Čiobiškis ruožo nuo 12,873 iki 13,169 km kapitalinis remontas“ (toliau – **Objektas**) buvo sukviesta komisija bei buvo pasirašytas Objekto apžiūros aktas Nr. 2 (Priedas Nr. 04). Komisija nustatė, jog visame ruože virš molinių gruntų podirvio vanduo gali kauptis iki 1,0 – 1,5 m. gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Projekte numatyta nukasti sankasos gruntą iki durpių sluoksnio, pašalinti durpes, o nukasto grunto sluoksnį gražinti durpyno užpylimui – sankasos įrengimui. Rangovui įrengiant sankasą naudojant nukastą gruntą nėra pasiekiamas projektinis deformacijos modulis Ev2 - ≥ 45 MPa. Paėmus bei ištyrus bandinius buvo gauta jog tiriamieji bandiniai neturi laikomosios gebos. Proktoro tyrimas parodė, jog tirti

bandiniai yra pasiekę virš 100% sutankinimą. Po Objekto apžiūros Statinio statybos techninis prižiūrėtojas papildomai atliko kontrolinius bandymus, kurių rezultatus Rangovas 2021-05-21 raštu Nr. 21-575 persiuntė visiems Statybos dalyviams (Priedas Nr. 13); Taip pat Komisija nustatė, jog Projekte nurodytame Pk131+50d.p. koordinatėje $x=6086394,58; y=541698.31$; nėra esamos melioracijos sistemos rinktuvų, todėl nėra galimybės šioje vietoje įrengti suprojektuoto kontrolinio šulinio. Artimiausias rinktumas rastas koordinatėse $x=6086246,05; y=541658,67$;

Komisija pasiūlė pažeminti vandens lygį įrengiant sankasos drenažą abiejuose kelio pusėse per visą trasos ilgį ir projektuojamą bei esamą drenažą pajungti į artimiausią vietą.

2021-05-28 projektuotojas raštu Nr. 21-07-612 (Priedas Nr. 05) atsižvelgdamas į Komisijos priimtą nutarimą parengė bei pateikė gruntinio vandens lygio įrengiant kelio sankasos drenažą abiejuose kelio pusėse per visą trasos ilgį (pajungiant drenažą į artimiausią melioracijos sistemą) projekcinį sprendinį bei patikslintą melioracijos sistemų pertvarkymo sprendinį ties Pk 131+50.

2021-06-03 Rangovas raštu Nr. S21-630 (Priedas Nr. 06), vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, kreipėsi į statybos techninį prižiūrėtoją pateikti Projektuotojo pateikto sprendinio vertinimą, kurio pagrindu Rangovas kreipsis į Užsakovą dėl pritarimo papildomų darbų vykdymui.

2021-06-09 Statinio statybos techninis prižiūrėtojas raštu Nr. 9-0200 (Priedas Nr. 07), atsakė į Rangovo raštą bei pritarė Projektuotojo pateiktiems projekciniams sprendiniams, įrengiant kelio sankasos drenažą abiejose kelio pusėse per visą trasos ilgį, pajungiant drenažą į artimiausią melioracijos sistemą, papildomiems darbams atlikti.

2021-06-10 Rangovas raštu Nr. S21-667 (Priedas Nr. 08) informavo Užsakovą apie susidariusią situaciją, paaiškino, kodėl negalėjo numatyti šių papildomų darbų prieš pasirašant sutartį, pridėjo projektuotojo pateiktus sprendinius, statinio statybos techninio prižiūrėtojo įvertinimą bei paprašė Užsakovo priimti sprendimą dėl nevykdomų/papildomų darbų būtinumo.

2021-06-28 Užsakovas, susipažinęs su visa pateikta informacija, raštu Nr. 2-11086 (Priedas Nr. 09) pritarė žemės sankasos drenažo, suprojektuoto abiejose kelio pusėse per visą trasos ilgį, įrengimui, tačiau šiems darbams atsižvelgiant į Sutarties 100 p. skels naują atskirą mažos vertės viešąjį pirkimą, nepritarė melioracijos pertvarkymui (tik TDP M A laidai), kol negaus Projektuotojo paaiškinimo bei kol šiems sprendiniams nepritaris melioracijos tinklų savininkas, informavo, jog Darbų sutartinio termino pabaigoje, esant faktiniams poreikiui ir Rangovo prašymui kompensuos Rangovui dėl skelbiamo viešojo pirkimo sugaištą laiką nuo 2021m. birželio 10 dieną bei nurodė Rangovui patikslinti melioracijos darbų atlikimui reikalingą sumą įtraukiant visus nevykdomus žemės sankasos darbus bei melioracijos darbus.

2021-06-30 Projektuotojas raštu Nr. 21-07-667 (Priedas Nr. 10) informavo, jog Objekto apžiūros akte (Priedas Nr. 04) yra įsivėlusį klaidą – esamas rinktumas, į kurį buvo suplanuotas

projektinių melioracijos sprendinių pajungimas nerastas ties Pk 130+30, o ties Pk 130+50 A laidoje nežymiai patikslintas projektinis sprendinys. Siekiant užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą nuo kelio ir griovių iš Pk 130+30 suprojektuotų vandens nuleistuvų, esamas veikiantis melioracijos rinktuvus buvo rastas toliau pamiškėje, o ties šia vieta ir suprojektuotas paviršinio vandens nuvedimas. Didesnis melioracijos rinktuvus buvo parinktas, nes į jį bus suvedamas ir kelio drenažas, ir paviršinės lietaus nuotekos. Projektuotojas taip pat pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės ir privataus sklypo, kuriame bus atliekami melioracijos pertvarkymo darbai, pritarimus A laidos sprendiniams.

2021-07-12 Rangovas raštu Nr. S21-808 (Priedas Nr. 12) patikslino papildomų melioracijos darbų atlikimui reikalingą sumą, įtraukiant visus nevykdomus žemės sankasos ir melioracijos darbus bei pažymėjo, jog sutartinio termino pabaigoje, esant faktiniam poreikiui prašys kompensuoti dėl skelbiamo naujo atskiro viešojo pirkimo papildomiems žemės sankasos drenažo įrengimo darbams sugaištą laiką.

2021-07-14 Užsakovas raštu Nr. 2-11998 (Priedas Nr. 13). pritarė Projektuotojo pateiktiems pakoreguotiems/papildomiems projektiniams sprendiniams melioracijos sistemų pertvarkymui, pritarė papildomų ir nevykdomų darbų atlikimui bei nurodė įforminti šiuos darbus Sutarties XII skyriaus nustatyta tvarka ir terminais bei pasirašant papildomą susitarimą.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]