

# Apžiūros akts



Apžiūros data	2024-09-17
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	VRKLST0128T1975G018TEN
Kelias	4254 Privažiuojamasis kelias prie Žakainių nuo kelio Žemaičių Naumiestis–Gardamas–Švėkšna (0.114 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Tenenys

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	2.00	Atitvarų nėra, 0,2 aukščio bordiūrai.
	Deformaciniai pjūviai	1.00	Kiauri.
	Hidroizoliacija	1.00	Kiaura.
	Turėklai	2.00	Koroduoja, retai išdėstyti užpildo elementai.
	Važiuojamoji dalis	5.00	Pažaidų nėra.
<b>Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos</b>		1.00	-
2. Perdanga	Plokštės	2.00	Visa perdanga šlampa, nuo visų plokščių nutrupėjęs apsauginis sluoksnis, paviršiuje koroduojantys strypai, ant strypų rūdžių sluoksnis, dėl korozijos sumažėję strypų skerspjūviai; krašinėse sijose betonai vietomis ištrupėję iš už armatūros.
	<b>Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00
3. Atramos	Ramtai	2.00	Rygeliai peršlapę, betonai nutrupėję, rūdija armatūra, sumažėję strypų skerspjūviai, 1 atramoje nukorodavę pagalbinės armatūros strypai (rygelių betonai netankūs, prastai išbetonuotos, kiauri def. pjūviai).
	Taurai	2.00	Peršlapę ir ištrupėję rygelis: koroduoja armatūra, sumažėję strypų skerspjūviai (atramoje po rygelio tik trys poliai).
<b>Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00	-
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra
	Tvarka patiltėje	5.00	Pažaidų nėra.
	Upės vaga	4.00	Upės krantų sutvirtinimai geri, tik prie trečios atramos dešinėje yra nedidelė išplova prie ramto sparno galo.

	Vandens nuleidimo įrenginiai	4.00	Užžėlę žolėmis.
	Važiuojamosios dalies dangą	5.00	Pažaidų nėra.
<b>Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos</b>		5.00	-
<b>Bendras tilto įvertis ir bendros išvados</b>		1.95	Tilto būklė bloga. Greitis ribojamas iki 30 km/h, aukštis ribojamas iki 2,7m., svoris ribojamas iki 5,5 t. Įrengti ženklai priešpriešinio eismo atžvilgio ir susiaurėjimas. Planuoti tilto rekonstravimą.