

UAB „GRINDA“ ĮMONĖS KODAS 12053047

**PREVENGINIO RANGOVŲ STATYBVIEČIŲ PATIKRINIMO
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS**

Patikrinimą atlikęs UAB „Grinda“ specialistas: <i>[pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.]</i> _____				

Patikrinime dalyvavę UAB „Grinda“ atstovai <i>[pareigos, vardas, pavardė]</i> _____				

Patikrinimo data: / / .				
BENDRA INFORMACIJA				
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): _____				
2. Įmonės kodas: _____				
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____				
4. Centrinė būstinė: _____				
5. Įmonės veikla: _____				
6. Inspektavimo vieta: _____				
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) _____				
Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N/N**
1.	Ar matomoje vietoje statybviėtėje yra įrengtas stendas su informacija apie statomą objektą?			
2.	Ar statybviėtė yra aptverta ir ar aptvarų aukštis yra tinkamas (ne žemesnis kaip 1,6 m)?			
3.	Ar yra užtikrinta trečiųjų asmenų apsauga šalia masinio žmonių judėjimo kelių, praėjimų, įrengiant ne žemesnius kaip 2 m aptvarus, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų?			
4.	Ar judėjimo keliai (objektų viduje) skirti transporto priemonėms, įrengti saugiu atstumu nuo darbo vietų arba numatyta saugos zona ir/ar saugos įranga (pvz., kelio aptvarai) pėstiesiems judėti ir aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi?			
5.	Ar pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, yra aptvertos apsauginiais aptvarais, kad į tokias zonas nepatektų pašaliniai asmenys ar darbuotojai, kurie neprivalo jose dirbti?			

6.	Ar pavojingos zonos, kuriose gali darbuotojus veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, yra aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos?			
7.	Ar darbo vietai paaugštinti skirtos priemonės yra stabilios ir turi lygų darbo paviršių?			
8.	Ar darbuotojai apsaugoti nuo kritimo iš aukščio (atramomis, aptvarais su rankiniais turėklais, paaugštinimo priemonės su aptvarais ir kt.)?			
9.	Ar nešiojamosios kopėčios yra naudojamos, kai kitų saugesnių įrenginių naudojimas yra netikslingas dėl mažos rizikos ir trumpos jų naudojimo trukmės arba dėl kitų statyb vietės ypatumų, numatytų statybos projekte?			
10.	Ar naudojamos kopėčios yra saugios (pvz. apsaugotos nuo slydimo, pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaugštinimo, ant kurio lipama, daugiadalių (sekcijinių) kopėčių, atskiros dalys tinkamai sujungtos viena sukita ir fiksuotos)?			
11.	Ar parengtas pastolių pastatymo, naudojimo ir išardymo projektas?			
12.	Ar pastolių tikrinimas ir priežiūra vykdomi gamintojo (darbdavio) nustatyta tvarka?			
13.	Ar pastoliai pastatyti ant išlyginto, sutankinto, su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti grunto?			
14.	Ar pastoliai sumontuoti taip, kad skydai neslankiotų ir tarp atskirų paklotoelementų skydų ir horizontalių kolektyvinių apsaugų nebūtų pavojingų plyšių?			
15.	Ar užtikrinama, kad mobilieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nepajudėtų?			
16.	Ar naudojamos saugos priemonės, apsaugančios žmones ar daiktus nuo kritimo (pvz., aptvarai, apsauginiai tinklai ir kt.)?			
17.	Ar krovinių kėlimo įrenginiai yra stabilūs ir tinkamai parinkti?			
18.	Ar prie šulinių, kitokių uždarytų erdvių atvirų angų, kur vykdomi darbai, yra pastatyti įspėjamieji ženklai?			
19.	Ar užtikrinama apsauga nuo galimo įkritimo į atviras uždarytų erdvių angas?			
20.	Ar imtasi reikiamų prevencinių priemonių dirbant šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose (pvz., naudojamos izoliuojančios dujųkaukės, saugos diržai su pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu, yra paskirti stebintys darbuotojai, kurie aprūpinti AAP ir kt.)?			
21.	Ar pavojingų dujų ir deguonies kontrolė vykdoma prieš patenkant į uždarytą erdvę (šulinius)?			
22.	Ar darbuotojai, dirbantys uždaroje erdvėje, yra apsijuosę saugos diržais ir prisirišę gelbėjimo virvėmis?			
23.	Ar mobilieji darbo įrenginiai, nekelia pavojaus susižeisti darbuotojui?			

24.	Ar imtasi priemonių, draudžiančių darbuotojams vaikščioti ar užtikrinančių jų saugą, savaeigių įrenginių veikimo zonoje?			
25.	Ar mobiliajame darbo įrenginyje yra įrengtos konstrukcijos, apsaugančios, kad jis nevirstų arba apsauginės konstrukcijos, apsaugančios darbuotojus jiems apvirtus?			
26.	Ar elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje įrengti ir naudojami taip, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo?			
27.	Ar darbuotojai aprūpinti AAP, kurios apsaugotų darbuotoją nuo rizikos veiksnio poveikio?			
28.	Ar darbuotojai statybvietėse naudoja jiems išduotas AAP?			
29.	Ar dėvimi šalmai, prieštriukšminės ausinės, antivibracinės pirštinės, apsauginės pirštinės, apsauginiai akiniai, skydeliai ir kt.?			
30.	Ar darbuotojai, atliekantys darbus statybvietėje, naudoja tinkamas AAP? Ar jos nėra nusidėvėjusios ar kitaip pažeistos?			
31.	Ar yra darbuotojams sudarytos tinkamos higieninės sąlygos?			
32.	Ar darbuotojai aprūpinti geriamuoju vandeniu?			

* Klausimynas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-89 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. EV-108 redakcija) ir Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijomis.

** N/N Nevertinama arba Nereikšminga

Išvados:

Rekomendacijos, pasiūlymai:

Patikrinimą atlikęs UAB „Grinda“ specialistas:

vardas, pavardė, parašas

Darbdavį atstovaujantis asmuo:

vardas, pavardė, parašas