

Nutrupėjęs tinkas, surūdijusi skarda, atskirų vietų remontas.



Atšokę viršutiniai langų angokraščiai.



Laiptasijų ir balkono aikštelių apskardinimas, aikštelių nuvalymas, nuolydžių formavimas, supuvusių medinių elementų keitimas, atšokusio tinko atstatymas.





Užtinkuoti kur atšokęs tinkas, parinkti panašia ir suklijuoti trūkstamas plyteles prie lifto.



Trūkių tvarkymas pagal techninės būklės įvertinimo rekomendacijas





Kolono atstatymas vadovaujantis techninės būklės vertinimo rekomendacijomis

