

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė SG-4041 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos

Statinys 2 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos

Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymo dalis

2025.02.07 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontavimo darbai						
1	N1-94	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.000		
2	N1-95	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k4=5.000,k9=1.15	t. m3	0.201		
3	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	5.000		
4	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m3	5.000		
5	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	2.013		
Skyriuje 1						
2 Dangų konstrukcijų įrengimo darbai. Pėsčiųjų zonų įrengimas. Betoninių trinkelų įrengimas						
1	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	3.000		
2	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.220		
3	253-11	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	22.000		
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	2.780		
5	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3.000		
6	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0.900		
7	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	1.920		
Skyriuje 2						
3 Surištos skaldelės tako įrengimas						
1	N27P-27-2	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 4.00 cm) k9=1.15	100m2	2.000		
2	H16K-130	4 cm storio esamo pagrindo stabilizacija šalto regeneravimo mašina, pridėdant cemento k9=1.15	100m2	2.000		
3	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius	100m3	0.600		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15				
4	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	1.280		
5	N57P-3609	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	6.700		
Skiryje 3						
4 Vidaus kelio asfalto dangos konstrukcijos įrengimas						
1	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1.330		
2	F27-1-2	Betoninių bordiūrų (150x220 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0.450		
3	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m	1.780		
4	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0.800		
5	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	3.700		
6	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	3.700		
7	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3.700		
8	N27P-19-4	0/8-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3.700		
9	N27-277	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15	100m2	3.700		
10	H21K-30	Kelio dangos ženklinimas termoplastu k8=1.09,k9=1.15	m2	5.000		
11	H18K-24	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1.000		
12	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu	vnt.	1.000		
Skiryje 4						
5 Ažūrinių trinkelų dangos įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0.200		
2	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0.270		
3	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.900		
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.900		
5	N57P-3506	Šaligatvio dangos įrengimas iš ažūrinių betono plytelių , kai plytelės 600x400x80 mm k9=1.15	100m2	0.900		
6	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 7cm storio sluoksnį augalinio	100m2	0.630		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		dirvožemio k9=1.15				
7	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.630		
		Skyriuje 5				
		6 Modulinio įrenginio monolitinės aikštelės įrengimas				
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	5.760		
2	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	2.700		
3	N11P-1501	.Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 210.00 mm	100m2	9.000		
4	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	3.160		
		Skyriuje 6				
		7 Kita				
1	N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonelėmis ir jungtimi prie vamzdžio k9=1.15	vnt.	1.000		
2	88001001	Batų valymo grotelių iš cinkuoto plieno su polimerbetonine vonelėmis	m2	4.200		
3	N10-200	Atvirų terasų įrengimas (m2 grindų)	m2	72.000		
4	N27P-26-1	Vejų bordiūrų įrengimas / metaliniai k9=1.15	100m	0.480		
5	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai k8=1.03	m	317.000		
6	600043	Betono mišiniai	m3	7.790		
7	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m k9=1.15	100vnt	1.080		
8	N7-215	Vartų įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.04	vnt	1.000		
9	N7-220	Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.04	vnt	4.000		
		Skyriuje 7				
		8 Nuogrindos įrengimas				
1	R62P-0304	Vėdinamų ir drenuojamų nuogrindų įrengimas po pamatų remonto, kai sluoksnio storis 30.00 cm k9=1.15	m2	25.000		
		Skyriuje 8				
		9 Mažosios architektūros įrenginiai				
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	4.000		
3	H24K-27	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	1.000		
6	N2P-0115	Metalinio apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas	m2	3.000		
7	N10-66	Ilginių įrengimas iš tašų	m3	0.050		
		Skyriuje 9				
		10 Vejos įrengimas				
1	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	10.500		
2	6081	Karjerų smėlis	m3	1050.000		
3	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	30.000		
4	N48-256	Dirvos paruošimas gazonams mechanizuotu būdu I gr. grunte nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	30.000		
		Skyriuje 10				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė	SG-4041 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statinsys	2 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	3 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

2025.02.07

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ŪKIO-BUITIES NUOTEKŲ TINKLAI. Projektuojami tinklai lauke						
1	N1-435	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.122		
2	N1-437	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.078		
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	40.000		
4	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	78.000		
5	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	82.000		
6	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	40.000		
7	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	78.000		
8	1022-290	PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiekui 63x3.8 (juodas su mėlyna j.)	m	82.000		
9	N23P-0605	Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių montavimas , kai įrenginiai vertikalūs ir jų našumas iki 2,5 l/s k9=1.15	vnt.	1.000		
11	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	1.000		
12	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15	vnt.	1.000		
13	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm k9=1.15	vnt.	1.000		
14	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 800 mm iki 1000 mm k9=1.15	vnt.	5.000		
15	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	7.000		
16	N16P-1403	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt.	6.000		
17	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	1.220		
18	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0.780		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	30.000		
20	R61P-0106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 25 m2 k9=1.15	100m2	1.500		
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.500		
22	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	0.500		
Skyriuje 1						
2 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI. Projektuojami tinklai lauke						
1	N1-435	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.031		
2	N1-437	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 3,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.171		
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	31.000		
4	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	165.000		
5	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	6.000		
6	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	31.000		
7	1031-17	.PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x2000 (išor. nuotek.)	vnt	83.000		
8	1031-110	Gofuoti PP vamzdžiai su movomis (T klasė), d 364/300 mm (lietaus vandeniui)	m	6.000		
9	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	3.140		
10	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15	vnt.	9.000		
11	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm k9=1.15	vnt.	2.000		
12	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	16.000		
13	N16P-1403	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt.	12.000		
14	MN3-78-1	DN300 išleistuvo įrengimas k9=1.15	vnt.	1.000		
15	MN7P-0106	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu , kai griovio gylis iki 2,0 m k9=1.15	m3	40.000		
16	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0.310		
17	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	1.650		
18	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0.060		
19	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	45.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k9=1.15				
20	R61P-0106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas,	100m2	2.000		
		užsėjant žolių sėklomis kai ištaisomų vejų vietų				
		plotas daugiau 25 m2 k9=1.15				
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	0.800		
		automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu				
		būdu				
22	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną	t	0.800		
		papildomą kilometrą pridėti k4=10.000				
Skyriuje 2						
3 VANDENTIEKIO TINKLAI. Projektuojami tinklai lauke						
1	N1-435	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm	km	0.092		
		atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose				
		gruntuose k9=1.15				
2	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm	m	92.000		
		vamzdžių k9=1.15				
3	1022-290	PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis	m	92.000		
		vandentiekiui 63x3.8 (juodas su mėlyna j.)				
4	R23-58	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose	vnt	1.000		
		pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas				
		betonu k8=1.17				
5	N16P-1403	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas	vnt.	1.000		
		elastinėmis sandarinančiomis membranomis				
6	N16-70	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie	vnt	1.000		
		veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03				
7	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis	100m	0.920		
		bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm				
		k9=1.15				
8	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas	100m	0.920		
		su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65				
		mm k9=1.15				
9	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	15.000		
		k9=1.15				
Skyriuje 3						
4 NUOTEKŲ TINKLAI. projektuojami tinklai viduje ūkio-buities nuotekų						
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų	m	60.000		
		vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai				
		nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m				
		vamzdyno)				
2	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų	m	50.000		
		vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai				
		nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m				
		vamzdyno)				
3	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų	vnt.	15.000		
		jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai				
		nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm				
4	1027-50	PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus	vnt	60.000		
		nuotekų sistema)				
5	1027-58	PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus	vnt	50.000		
		nuotekų sistema)				
6	88003001	Pravala grindyse su liukeliu pritaikytų grindų	vnt	15.000		
		konstrukcijai Ø110				
7	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1.000		
8	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir	vnt	7.000		
		sandarinimas k9=1.15				
9	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens	100vnt	0.140		
		deimantiniais grąžtais gelžbetonio				
		konstrukcijose , kai skylės skersmuo 100mm,				
		gylis 200 mm				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas ugniai atspariais žiedais (statybinių plokščių perdangose)	vnt.	14.000		
11	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm)	vnt.	40.000		
12	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	1.000		
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.050		
14	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	0.050		

Skiriuje 4

5 VANDENTIEKIO TINKLAS. projektuojami tinklai viduje V1 šalto vandens

1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	115.000		
2	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	70.000		
3	1020-387	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 20x2, 100m	m	60.000		
4	1020-388	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 26x3, 100m	m	40.000		
5	1020-389	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 32x3, 50m	m	15.000		
6	1020-356	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD"Hakathen" 10 bar, d 40x3.5	m	25.000		
7	1020-359	Daugiasluoksniai vamzdžiai RT/Al/HD 'Hakathen' 12 bar, 50x4	m	35.000		
8	1020-360	Daugiasluoksniai vamzdžiai RT/Al/HD 'Hakathen' 12 bar, 63x4.5	m	10.000		
9	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	1.150		
10	N26-263	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.600		
11	N26-264	Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.100		
12	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	103.000		
13	88003002	Uždaromųjų ventilių įrengimas ø65	vnt	1.000		
14	88003003	Uždaromųjų ventilių įrengimas ø50	vnt	1.000		
15	88003004	Uždaromųjų ventilių įrengimas ø40	vnt	1.000		
16	88003005	Uždaromųjų ventilių įrengimas ø32	vnt	4.000		
17	88003006	Uždaromųjų ventilių įrengimas ø25	vnt	8.000		
18	88003007	Uždaromųjų ventilių įrengimas ø20	vnt	8.000		
19	88003008	Kampinių ventilių įrengimas ø15	vnt	40.000		
20	88003009	Lankstūs vamzdeliai ø15	vnt	40.000		
21	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.850		
22	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.850		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.080		
24	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	0.080		
Skyriuje 5						
6 projektuojami tinklai viduje T3 T4 karšto vandens						
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	155.000		
2	1020-387	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 20x2, 100m	m	65.000		
3	1020-388	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 26x3, 100m	m	65.000		
4	1020-389	Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 32x3, 50m	m	25.000		
5	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1.550		
6	897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	65.000		
7	897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	65.000		
8	897-183	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	m	25.000		
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	105.000		
10	88003005	Uždaromųjų ventilių įrengimas ø32	vnt	3.000		
11	88003006	Uždaromųjų ventilių įrengimas ø25	vnt	20.000		
12	88003007	Uždaromųjų ventilių įrengimas ø20	vnt	20.000		
13	88003008	Kampinių ventilių įrengimas ø15	vnt	28.000		
14	88003009	Lankstūs vamzdeliai ø15	vnt	28.000		
15	88003010	Nuorinimo ventiliai, aukščiausiuose taškuose	vnt	3.000		
16	88003011	Termo ventiliai d25	vnt	3.000		
17	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1.450		
18	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	1.450		
19	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	3.000		
Skyriuje 6						
7 San mazgai. Projektuojami viduje						
1	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	22.000		
2	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles	kompl.	12.000		
3	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	6.000		
4	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	5.000		
5	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	5.000		
Skyriuje 7						
žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė	SG-4041 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statins	2 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	4 Vandens gręžinio dalis

2025.02.07

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandens gręžinys						
1	N4-120	Sraigtinis gręžinių gręžimas iki 30 m II grupės grunte k9=1.15	m	119.340		
2	N4-175	Filtro kolonos nuleidimas ant gręžimo strypų, kai gręžinio gylis iki 200 m k9=1.15	m	119.340		
3	980-8	Besiūliai vamzdžiai 273x8	m	10.200		
4	7700401	.PVC-U Slėginiai vamzdžiai PN10 d140; s5,4; E129,2; 5m	m	116.280		
5	7700402	PVC-U Slėginiai vamzdžiai PN10 d160; s6,2; E147,6; 5 m	m	3.060		
6	N23-3	Žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	1.200		
7	20	Cementas	t	0.800		
8	N4-172	Vamzdžių antgalio tamponažas cementu, vykdant sukamąjį gręžimą (kolonai) k9=1.15	vnt	1.000		
9	N22-296	Vandens ėmimo kolonėlių pastatymas k9=1.15	vnt	1.000		
10	1022-148	DN/OD 63x3,8mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 100m	m	48.000		
11	N16P-0703	Siurblių agregatų montavimas (siurbimo nominalusis vidinis skersmuo daugiau 100 mm) k8=1.03	vnt.	1.000		
13	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	0.480		
14	3498-283	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 4x2.5RE	m	48.000		
15	R63P-0142	Kabelių pratraukimo dėžių montavimas	vnt.	1.000		
16	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	1.000		
17	N21-264	Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	0.450		
18	88004001	Segtukai	vnt	20.000		
Skyriuje 1						
2 Antžeminė gręžinio dalis						
1	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	1.000		
2	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8.000		
3	88004002	Adapteris d50	vnt	1.000		
4	88004003	Jungtis mova d63	vnt	3.000		
5	88004004	Riebokšlis kabeliui	vnt	1.000		
6	88004005	Orlaidis	vnt	1.000		
7	88004006	Sujungimas	vnt	2.000		
8	88004007	Sąvarža dangteliui	vnt	1.000		
9	88004008	Atbulinis vožtuvas 2"	vnt	1.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	350	Cemento ir smėlio skiediniai	m3	0.004		
11	88004009	Molis	m3	0.800		
12	88004010	Hidroizoliacinis skiedinys	kg	5.000		
Skyriuje 2						
3 Vandens įvado patalpa						
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm)	m	5.000		
2	1022-148	DN/OD 63x3,8mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 100m	m	5.000		
3	N21-452	Keitiklio, kurio masė iki 0.15 t, montavimas (viena spinta)	vnt	1.000		
5	N22-265	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0.400		
6	1024-28	W 90° alkūnės PE 100 SDR 11, d 63mm	vnt	2.000		
7	88004011	Jungtis mova d63	vnt	2.000		
8	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo daugiau 25 mm)	vnt.	1.000		
9	N22-266	Polietileninių trišakių pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0.400		
10	1024-37	TA (KIT) trišakiai su prailg. atvamzdž. PE 100 SDR 11, d 40mm	vnt	3.000		
11	88004012	TA (KIT) trišakiai su prailg. atvamzdž. PE 100 SDR 11, d 25mm	vnt	1.000		
12	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	9.000		
13	88004013	Ventilis f40	vnt	2.000		
14	88004014	Sujungimas M40	vnt	3.000		
15	88004015	Sujungimas M25	vnt	1.000		
16	88004016	Sujungimas M25x15	vnt	1.000		
17	88004017	Mėginių paėmimo ventilis M15	vnt	1.000		
18	88004018	Hidraulinis kompresorius	vnt	1.000		
19	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02	vnt.	1.000		
Skyriuje 3						
žiniaraštyje 4						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 4						

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė	SG-4041 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statinsys	2 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	5 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis

2025.02.07

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 VĖDINIMAS Modulinės patalpos tarp ašių 1-9 ir B - G. OT1c/OŠ1c, OT1d/OŠ1d						
1	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 250 mm	vnt.	2.000		
3	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	4.000		
4	N20P-0313	600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	4.000		
5	1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt	4.000		
6	1086-49	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-600	vnt	4.000		
7	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	14.000		
8	88005001	Grotelės lauko oro paėmimui su tinkleliu, su apsauga nuo kritulių d250	vnt	2.000		
9	88005002	Stogelis oro šalinimui su tinkleliu, su apsauga nuo kritulių d200	vnt	2.000		
10	88005003	Kanalinės grotelės oro tiekimui 525x75	vnt	4.000		
11	88005006	Kanalinės grotelės oro šalinimui 625x75	vnt	2.000		
12	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2.000		
13	1082-92	Oro tiekimo difuzorius ZN 100	vnt	2.000		
14	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	10.000		
15	88005007	Oro reguliavimo vožtuvas Ø100	vnt	2.000		
16	88005008	Oro reguliavimo vožtuvas Ø160	vnt	8.000		
17	88005009	Kryžmė statmena KT-D-200-160	vnt	2.000		
18	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	53.000		
19	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	36.000		
20	1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	3.000		
21	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	50.000		
22	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	36.000		
23	N26P-0601	Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm	100m2	0.010		
24	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.020		
25	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis	100m2	0.020		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
26	N20-506	80 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	2.000		
27	88005010	Pravalymo liukai (pravalos)	vnt	2.000		
28	88005011	Gumos vibroizoliatoriai	kg	2.000		
29	N7-224	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas k8=1.04	t	0.004		
30	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	2.000		
Skyriuje 1						
2 OT3b/OŠ3b						
1	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo iki 200 mm	vnt.	1.000		
3	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0.010		
4	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.000		
Skyriuje 2						
3 OT3c/OŠ3c, OT3d/OŠ3d						
1	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo iki 200 mm	vnt.	2.000		
3	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0.020		
4	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2.000		
Skyriuje 3						
4 OŠ4c, OŠ4d						
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	2.000		
2	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.000		
3	1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	4.000		
4	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	2.000		
5	88005012	Stogelis Ø160	vnt	2.000		
6	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	14.000		
7	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	6.000		
8	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	8.000		
9	N26P-0601	Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm	100m2	0.002		
10	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	2.000		
11	88005010	Pravalymo liukai (pravalos)	vnt	2.000		
12	88005011	Gumos vibroizoliatoriai	kg	1.000		
13	N7-224	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas k8=1.04	t	0.001		
14	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2.000		
Skyriuje 4						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5 OŠ6b						
1	N20P-0205	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas	vnt.	1.000		
3	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	2.000		
4	88005013	Pertekėjimo grotelės durims 300x100	vnt	1.000		
5	88005014	Stogelis oro šalinimui Ø125	vnt	1.000		
6	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	2.000		
7	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	2.000		
8	N7-224	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas k8=1.04	t	0.005		
9	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.000		
Skyriuje 5						
6 Modulinės patalpos tarp ašių 9-12 ir A'-G'. OT2/OŠ2						
1	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 250 mm	vnt.	1.000		
3	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras iki 1600 mm	vnt.	4.000		
4	88005015	Stačiakampis triukšmo slopintuvas 400x500, L=1,25m	vnt	2.000		
5	88005016	Stačiakampis triukšmo slopintuvas 400x500, L=0,70m	vnt	2.000		
6	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	17.000		
7	88005017	Grotelės lauko oro paėmimui su tinkleliu, su apsauga nuo kritulių 500x500;	vnt	1.000		
8	88005018	Grotelės lauko oro šalinimui su tinkleliu, su apsauga nuo kritulių 500x500;	vnt	1.000		
9	88005019	Kanalinės grotelės oro tiekimui 1025x75	vnt	1.000		
10	88005020	Kanalinės grotelės oro tiekimui 825x125	vnt	6.000		
11	88005021	Kanalinės grotelės oro šalinimui 825x125	vnt	4.000		
12	88005022	Vėdinimo grotelė oro tiekimui 100x100	vnt	2.000		
13	88005023	Vėdinimo grotelė oro šalinimui 100x100	vnt	2.000		
14	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1.000		
15	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	1.000		
16	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3.000		
17	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	5.000		
18	88005024	Oro reguliavimo vožtuvas Ø100	vnt	2.000		
19	88005025	Oro reguliavimo vožtuvas Ø160	vnt	1.000		
20	88005026	Oro reguliavimo vožtuvas Ø315	vnt	1.000		
21	88005027	Oro uždarymo sklendė Ø315 su pavara	vnt	4.000		
22	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	24.000		
23	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	48.000		
24	1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	19.000		
25	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	5.000		
26	1072-35	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	46.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
27	1072-42	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	12.000		
28	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras iki 600 mm	m	7.000		
29	88005028	Cinkuotos skardos ortakis 400x500	m	7.000		
30	N26P-0601	Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm	100m2	0.010		
31	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.158		
32	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.030		
33	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	1.000		
34	88005010	Pravalymo liukai (pravalos)	vnt	1.000		
35	88005011	Gumos vibroizoliatoriai	kg	1.000		
36	N7-224	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas k8=1.04	t	0.030		
37	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1.000		

Skyriuje 6

.....

7 OŠ5a, OŠ5b

1	N20P-0205	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas	vnt.	2.000		
3	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	4.000		
4	88005013	Pertekėjimo grotelės durims 300x100	vnt	2.000		
5	88005014	Stogelis oro šalinimui Ø125	vnt	2.000		
6	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	6.000		
7	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	6.000		
8	N7-224	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas k8=1.04	t	0.002		
9	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2.000		

Skyriuje 7

.....

8 Modulinės patalpos tarp ašių 12-19 ir B'-G'. OT1a/OŠ1a

1	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 200 mm iki 250 mm	vnt.	1.000		
3	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2.000		
4	N20P-0313	600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2.000		
5	1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt	2.000		
6	1086-49	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-600	vnt	2.000		
7	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	7.000		
8	88005001	Grotelės lauko oro paėmimui su tinkleliu, su apsauga nuo kritulių d250	vnt	1.000		
9	88005002	Stogelis oro šalinimui su tinkleliu, su apsauga	vnt	1.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		nuo kritulių d200				
10	88005003	Kanalinės grotelės oro tiekimui 525x75	vnt	1.000		
11	88005005	Kanalinės grotelės oro šalinimui 625x75	vnt	1.000		
12	88005029	Kanalinės grotelės oro tiekimui 425x75	vnt	2.000		
13	88005030	Kanalinės grotelės oro šalinimui 525x75	vnt	1.000		
14	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2.000		
15	1082-92	Oro tiekimo difuzorius ZN 100	vnt	2.000		
16	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2.000		
17	88005007	Oro reguliavimo vožtuvas Ø100	vnt	1.000		
18	88005008	Oro reguliavimo vožtuvas Ø160	vnt	18.000		
19	880050091	Kryžmė statmena KT-D-160-160	vnt	1.000		
20	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	35.000		
21	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	9.000		
22	1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	7.000		
23	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	28.000		
24	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	9.000		
25	N26P-0601	Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm	100m2	0.005		
26	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.024		
27	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.024		
28	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	1.000		
29	88005010	Pravalymo liukai (pravalos)	vnt	1.000		
30	88005011	Gumos vibroizoliatoriai	kg	1.000		
31	N7-224	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas k8=1.04	t	0.020		
32	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1.000		
Skyriuje 8						
9 OT1b/OŠ1b						
1	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 200 mm iki 250 mm	vnt.	1.000		
3	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2.000		
4	N20P-0313	600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2.000		
5	1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt	2.000		
6	1086-49	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-600	vnt	2.000		
7	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	7.000		
8	88005001	Grotelės lauko oro paėmimui su tinkleliu, su apsauga nuo kritulių d250	vnt	1.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	88005002	Stogelis oro šalinimui su tinkleliu, su apsauga nuo kritulių d200	vnt	1.000		
10	88005003	Kanalinės grotelės oro tiekimui 525x75	vnt	2.000		
11	88005005	Kanalinės grotelės oro šalinimui 625x75	vnt	1.000		
12	88005030	Kanalinės grotelės oro šalinimui 525x75	vnt	1.000		
13	88005004	Kanalinės grotelės oro tiekimui 825x75	vnt	1.000		
14	88005005	Kanalinės grotelės oro šalinimui 625x75	vnt	1.000		
15	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1.000		
16	1082-92	Oro tiekimo difuzorius ZN 100	vnt	1.000		
17	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	5.000		
18	88005007	Oro reguliavimo vožtuvas Ø100	vnt	1.000		
19	88005008	Oro reguliavimo vožtuvas Ø160	vnt	4.000		
20	8800500911	Kryžmė statmena KT-D-200-160	vnt	1.000		
21	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	26.500		
22	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	18.000		
23	1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	1.500		
24	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	25.000		
25	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	18.000		
26	N26P-0601	Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm	100m2	0.005		
27	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.024		
28	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.024		
29	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	1.000		
30	88005010	Pravalymo liukai (pravalos)	vnt	1.000		
31	88005011	Gumos vibroizoliatoriai	kg	1.000		
32	N7-224	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas k8=1.04	t	0.020		
33	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1.000		
Skyriuje 9						
10	OT3a/OŠ3a					
1	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo iki 200 mm	vnt.	1.000		
3	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0.010		
4	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.000		
Skyriuje 10						
11	OŠ4a, OŠ4b					
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	2.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.000		
3	1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	4.000		
4	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	2.000		
5	88005012	Stogelis Ø160	vnt	2.000		
6	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	14.000		
7	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	6.000		
8	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	8.000		
9	N26P-0601	Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm	100m2	0.002		
10	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	2.000		
11	88005010	Pravalymo liukai (pravalos)	vnt	2.000		
12	88005011	Gumos vibroizoliatoriai	kg	1.000		
13	N7-224	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas k8=1.04	t	0.001		
14	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2.000		

Skyriuje 11

.....

12 OŠ6a

1	N20P-0205	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas	vnt.	1.000		
3	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	2.000		
4	88005013	Pertekėjimo grotelės durims 300x100	vnt	1.000		
5	88005014	Stogelis oro šalinimui Ø125	vnt	1.000		
6	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	2.000		
7	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	2.000		
8	N7-224	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas k8=1.04	t	0.005		
9	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.000		

Skyriuje 12

.....

13 ŠILDYMAS. Modulinės patalpos tarp ašių 1-9 ir B - G

1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	2.000		
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	5.000		
3	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	7.000		
4	R1HMH-21UNI-5-0600	Plieninis radiatorius GALANT UNI 21UNI-5-0600, universalus prijungimas	vnt	2.000		
5	R1HMH-22UNI-5-1400	Plieninis radiatorius GALANT UNI 22UNI-5-1400, universalus prijungimas	vnt	4.000		
6	R1HMH-22UNI-5-1600	Plieninis radiatorius GALANT UNI 22UNI-5-1600, universalus prijungimas	vnt	1.000		
7	R1HMH-33UNI-5-1800	Plieninis radiatorius GALANT UNI 33UNI-5-2300, universalus prijungimas	vnt	1.000		
8	R1HMH-33UNI-9-0600	Plieninis radiatorius GALANT UNI 33UNI-9-0600, universalus prijungimas	vnt	5.000		
9	R1HMH-33UNI-9-0700	Plieninis radiatorius GALANT UNI 33UNI-9-0700, universalus prijungimas	vnt	1.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	R63P-3305	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	14.000		
11	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	62.000		
12	88005031	Kampinio išpildymo "H" tipo uždarymo ventilis, radiatorių pajungimui, dvivamzdėms sistemoms.	vnt	14.000		
13	88005032	Uždaromoji armatūra – rutulinis ventilis DN15	vnt	20.000		
14	88005033	Uždaromoji armatūra – rutulinis ventilis DN20	vnt	2.000		
15	88005034	Uždaromoji armatūra – rutulinis ventilis DN25	vnt	4.000		
16	88005035	Automatinis nuorintuvas su atbuliniu vožtuvu DN15	vnt	22.000		
17	F18-10-2	20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	1.000		
18	F18-10-3	25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	1.000		
19	2060-102	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20	vnt	1.000		
20	2060-103	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 25	vnt	1.000		
21	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	283.000		
22	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2	m	66.000		
23	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	13.000		
24	1020-354	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3	m	116.000		
25	1020-355	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d 32x3	m	88.000		
26	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	2.830		
27	897-172	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 30mm	m	66.000		
28	897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	13.000		
29	897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	116.000		
30	897-188	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	88.000		
31	N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai grindjuostės PVC	m	50.000		
32	N20-507	Įvairių tipų plieninių štapuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	6.000		
33	88005036	Apsauginės grotelės radiatoriams Apie 0,7m x 1,0m	vnt	6.000		
34	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 60mm, gylis 200 mm	100vnt	0.260		
35	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0.260		
36	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)	vnt.	52.000		
37	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	2.830		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
38	N20-755	Šildymo agregato, kurio svoris iki 1,0t, montavimas	vnt	1.000		
Skysčiuje 13						
14 Modulinės patalpos tarp ašių 9-12 ir A' – G'						
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	3.000		
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	6.000		
3	R1HMH-21UNI-5-0400	Plieninis radiatorius GALANT UNI 21UNI-5-0400, universalus prijungimas	vnt	3.000		
4	R1HMH-22UNI-5-0900	Plieninis radiatorius GALANT UNI 22UNI-5-0900, universalus prijungimas	vnt	2.000		
5	R1HMH-22UNI-6-1800	Plieninis radiatorius GALANT UNI 22UNI-6-1800, universalus prijungimas	vnt	2.000		
6	R1HMH-22UNI-6-2600	Plieninis radiatorius GALANT UNI 22UNI-6-2600, universalus prijungimas	vnt	2.000		
7	R63P-3305	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	9.000		
8	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	49.000		
9	88005031	Kampinio išpildymo "H" tipo uždarymo ventilis, radiatorių pajungimui, dvivamzdėms sistemoms.	vnt	9.000		
10	88005032	Uždaromoji armatūra – rutulinis ventilis DN15	vnt	14.000		
11	88005033	Uždaromoji armatūra – rutulinis ventilis DN20	vnt	2.000		
12	88005034	Uždaromoji armatūra – rutulinis ventilis DN25	vnt	4.000		
13	88005035	Automatinis nuorintuvas su atbuliniu vožtuvu DN15	vnt	20.000		
14	F18-10-2	20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	1.000		
15	F18-10-3	25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	1.000		
16	2060-102	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20	vnt	1.000		
17	2060-103	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 25	vnt	1.000		
18	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	196.000		
19	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2	m	57.000		
20	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	82.000		
21	1020-354	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3	m	14.000		
22	1020-355	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 32x3	m	43.000		
23	N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1.960		
24	897-172	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 30mm	m	57.000		
25	897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	82.000		
26	897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	14.000		
27	897-188	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	43.000		
28	N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	32.000		
29	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio	100vnt	0.200		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		konstrukcijose , kai skylės skersmuo 60mm, gylis 200 mm				
30	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0.200		
31	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)	vnt.	40.000		
32	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1.960		
33	N20-755	Šildymo agregato, kurio svoris iki 1,0t, montavimas	vnt	1.000		

Skiriuje 14

.....

15 Modulinės patalpos tarp ašių 12-19 ir B' – G'

1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	4.000		
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	5.000		
3	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	5.000		
4	R1HMH-21UNI-5-0400	Plieninis radiatorius GALANT UNI 21UNI-5-0400, universalus prijungimas	vnt	1.000		
5	R1HMH-21UNI-5-0600	Plieninis radiatorius GALANT UNI 21UNI-5-0600, universalus prijungimas	vnt	2.000		
6	R1HMH-22UNI-5-1200	Plieninis radiatorius GALANT UNI 22UNI-5-1200, universalus prijungimas	vnt	1.000		
7	R1HMH-22UNI-5-1400	Plieninis radiatorius GALANT UNI 22UNI-5-1400, universalus prijungimas	vnt	2.000		
8	R1HMH-22UNI-5-1600	Plieninis radiatorius GALANT UNI 22UNI-5-1600, universalus prijungimas	vnt	2.000		
9	R1HMH-33UNI-9-0600	Plieninis radiatorius GALANT UNI 33UNI-9-0600, universalus prijungimas	vnt	4.000		
10	R1HMH-33UNI-9-0900	Plieninis radiatorius GALANT UNI 33UNI-9-0900, universalus prijungimas	vnt	1.000		
11	88005037	Apatinio pajungimo plieninis radiatorius 11-300x400; (0,110kW)	vnt	1.000		
12	R63P-3305	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	14.000		
13	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	56.000		
14	88005031	Kampinio išpildymo “H” tipo uždarymo ventilis, radiatorių pajungimui, dvivamzdėms sistemoms.	vnt	14.000		
15	88005032	Uždaromoji armatūra – rutulinis ventilis DN15	vnt	16.000		
16	88005033	Uždaromoji armatūra – rutulinis ventilis DN20	vnt	2.000		
17	88005034	Uždaromoji armatūra – rutulinis ventilis DN25	vnt	4.000		
18	88005035	Automatinis nuorintuvas su atbuliniu vožtuvu DN15	vnt	20.000		
19	F18-10-2	20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	1.000		
20	F18-10-3	25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	1.000		
21	2060-102	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20	vnt	1.000		
22	2060-103	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 25	vnt	1.000		
23	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	233.000		
24	1020-351	Daugiasluksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD	m	127.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
25	1020-353	"Hakathen" 10 bar, d16x2 Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD	m	42.000		
26	1020-354	"Hakathen" 10 bar, d 20x2 Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD	m	36.000		
27	1020-355	"Hakathen" 10 bar, d 26x3 Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD	m	28.000		
28	N26-218	"Hakathen"10 bar, d 32x3 Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,	100m	2.330		
29	897-172	izoliavimas folija padengtais kevalais Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac.	m	127.000		
30	897-175	diam. 18mm, storis 30mm Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac.	m	42.000		
31	897-179	diam. 22mm, storis 30mm Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac.	m	36.000		
32	897-188	diam. 28mm, storis 30mm Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac.	m	28.000		
33	N20-507	diam. 35mm, storis 40mm Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių,	vnt	5.000		
34	88005036	kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 Apsauginės grotelės radiatoriams Apie 0,7m x	vnt	5.000		
35	N21P-0142	1,0m Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens	100vnt	0.280		
36	N21P-0142	deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 60mm, gylis 200 mm Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens	100vnt	0.280		
37	N16P-1402	deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm .Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis	vnt.	56.000		
38	N16P-1406	vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose) Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų	100m	2.330		
39	N20-755	hidraulinis bandymas Šildymo agregato, kurio svoris iki 1,0t,	vnt	1.000		
		montavimas				

Skyriuje 15

žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

.....
.....
.....
.....

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė SG-4041 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos

Statiny 2 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos

Žiniaraštis 6 Elektrotechninė dalis

2025.02.07 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Skydai						
1	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1.000		
2	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	5.000		
3	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 12 vnt)	vnt.	4.000		
Skyriuje 1						
2 Kabeliai						
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.045		
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.045		
3	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 3 kg iki 6 kg	100m	0.450		
4	3555-14	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x50	m	45.000		
5	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	20.050		
6	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYJ-J 3x1.5RE	m	800.000		
7	3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYJ-J 3x2.5RE	m	600.000		
8	3498-288	1kV galios variniai kabeliai NYJ-J 5x4RE	m	250.000		
9	3498-289	1kV galios variniai kabeliai NYJ-J 5x6RE	m	40.000		
10	3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x1.5 (100)	m	315.000		
11	N21P-0312	Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	0.750		
12	N21P-0308	.Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	16.900		
13	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1.600		
14	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0.450		
15	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	1400.000		
16	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	290.000		
17	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	160.000		
18	88006001	Ugniai atsparūs dažai kabeliams	kg	0.200		
19	88006002	Hermetinė pasta išoriniams darbams	kg	0.200		
20	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	1.090		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 2						
3 Šviestuvai						
1	N21-241	Šviestuvų montavimas	100vnt		1.770	
2	88006003	LED avarinis šviestuvas 2W IP65 su 3h akumuliatorių baterija (įleidžiamas)	vnt		18.000	
3	88006004	LED evakuacinis šviestuvas 1W IP44 su 3h akumuliatorių baterija ir krypties piktogramomis	vnt		14.000	
4	88006005	Įleidžiamas šviestuvas LED 1x25W, 600x600mm, IP 44	vnt		97.000	
5	88006006	Įleidžiamas šviestuvas LED 1x18W, IP 44	vnt		14.000	
6	88006007	Paviršinis šviestuvas LED 1x27W, IP 20	vnt		20.000	
7	88006008	Paviršinis šviestuvas LED 1x26W su judesio davikliu, IP 66	vnt		14.000	
8	N50-315	Jutiklio montavimas, tvirtinant mėsosraigčiais	vnt.		22.000	
Skyriuje 3						
4 Lauko apšvietimas						
1	N21P-0702	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių	vnt.		12.000	
2	88006009	Lauko šviestuvas (tvirtinamas prie stogo parapeto) 31W	vnt		12.000	
Skyriuje 4						
5 Apšvietimo jungikliai						
1	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt		0.110	
2	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt		0.180	
Skyriuje 5						
6 Žaibosauga						
1	N21P-0804	Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priėmiklis)	vnt.		1.000	
2	N21P-0805	Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūrų, dirbant nuo kopėčių (jungtis)	vnt.		1.000	
3	88006010	Konstrukcija žaibolaidžio tvirtinimui ant stogo	vnt		1.000	
4	88006011	Atraminis laikiklis	vnt		125.000	
5	88006012	Laidininko PVC fiksatorius (laidininkui d8mm)	vnt		125.000	
6	88006013	Speciali juosta laidininkams sujungti	vnt		2.000	
7	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm ² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m		0.020	
8	N21-264	Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles	100m		0.850	
9	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.		14.000	
10	N21P-0802	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.		2.000	
11	88006014	Mova D14mm	vnt		12.000	
12	88006015	Kryžminė jungtis	vnt		2.000	
13	88006016	Plieninis antgalis D14mm	vnt		2.000	
14	88006017	Įkalimo galvutė	vnt		1.000	
Skyriuje 6						
žiniaraštyje 6						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 6						

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė SG-4041 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gaminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos

Statinsys 2 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gaminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos

Žiniaraštis 7 Elektroninių ryšių dalis

2025.02.07

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI						
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.000		
2	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	8.000		
3	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1.000		
4	88007001	Komutacinė spinta 22U, 19” su vent. bloku ir termostatu	kompl.	1.000		
5	88007002	Kabelių komutavimo blokai 24 portų 6A kat.	vnt	1.000		
6	88007003	Kabelių sutvarkymo panelė	vnt	4.000		
7	88007004	Maitinimo panelė	vnt	1.000		
8	88007005	Maitinimo panelė Komutatorius 24 portų	vnt	1.000		
9	88007006	Lentyna į 19“ spintą	vnt	2.000		
10	88007007	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, UTP 4x2x0,5 6A cat., L=1m	vnt	48.000		
11	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	9.000		
12	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas / grindinė	vnt.	3.000		
13	N21P-0308	.Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	3.000		
14	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	300.000		
15	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0.750		
16	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	4.000		
17	88007008	WIFI maršrutizatorius	vnt	4.000		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 7						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 7						

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė	SG-4041 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statinsys	2 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	8 Apsauginė signalizacija

2025.02.07

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA						
1	N50-303	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000		
2	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	4.000		
3	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	1.000		
4	3855-28	MAG-8 8 zonų centralės	vnt	1.000		
5	3855-68	PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020	vnt	4.000		
6	88008001	GSM komunikatorius	vnt	1.000		
7	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1.000		
8	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	20.000		
9	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	16.000		
10	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0.800		
11	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	4.000		
12	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000		
13	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.000		
14	N50-367	.Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	15.500		
15	N50-372	8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.000		
Skyriuje 1						
2 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA						
1	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	9.000		
3	N50-385	Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas)	vnt.	9.000		
4	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1.000		
5	88008002	Komutatorius (16 portų, PoE)	vnt	1.000		
6	N50-358-4	9 kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo įrenginių montavimas ir derinimas	vnt.	1.000		
8	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	3.000		
9	N50-356	Monitoriaus montavimas	vnt.	1.000		
11	N50-345	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.000		
13	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai	100m	3.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
14	1035-32	vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	300.000		
		Skyriuje 2				
		žiniaraštyje 8				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 8				

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
 /Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė	SG-4041 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statinsys	2 Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	9 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

2025.02.07

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA						
1	N50-303	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000		
2	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	1.000		
3	3855-64	Centralė PC 4020, 16/128 zonų, su dėže	vnt	1.000		
4	3855-73	PC 4216 išėjimo moduliai centralėms PC 4020	vnt	1.000		
5	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.000		
6	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	57.000		
7	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	11.000		
8	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	14.000		
9	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	6.000		
10	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000		
11	N50-367	.Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	15.100		
12	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.500		
13	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	50.000		
14	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1.000		
Skyriuje 1						
2 Iškvietimo sistema ŽN WC patalpose						
1	R61P-2676	Sistemos valdiklių - centralių montavimas	vnt.	2.000		
2	N50-317	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt.	6.000		
3	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.020		
4	88009001	Rėmelis	vnt	2.000		
Skyriuje 2						
žiniaraštyje 9						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 9						

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė	SG-4041	Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statiny	2	Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	1	Sklypo sutvarkymo dalis

2025.02.07

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
9 Mažosios architektūros įrenginiai						
2	2	Dviračių stovai	vnt	4.0		
4	3	Rūšiavimo šiukšliadėžė	vnt	1.0		
5	1	Metalinių, cinkuotų grotelių platforma su pakopa ant milt. būdų dažyto karkaso (1x1 m platforma, 0.3x1 m pakopa)	kompl.	2.0		
Skyriuje 9						
Žiniaraštyje 1						

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė	SG-4041	Mokslo paskirties modulinį pastatų (gaminį), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statiny	2	Mokslo paskirties modulinį pastatų (gaminį), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	2	Architektūros dalis

2025.02.07

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Moduliniai statiniai (gaminiai)						
1	1	Kilnojami statiniai (gaminiai), kurių visos pertvaros surenkamos gamykloje, kartu su apdaila ir inžinerinėmis sistemomis. Pagaminti ir įrengti moduliai atvežami, ir sklype sujungiami	kompl.	1	0	
Skyriuje 1						
2 Baldai						
1	1	Grupėse radiatorius uždengiantys baldai	vnt	4	0	
2	2	Lovos (darželinukams)	vnt	60	0	
3	3	Lovos (lopšelinukams)	vnt	14	0	
4	4	Stalai (darželinukams)	vnt	24	0	
5	5	Stalai (lopšelinukams)	vnt	4	0	
6	6	Kėdės	vnt	60	0	
7	7	Spintelės	vnt	74	0	
Skyriuje 2						

Žiniaraštyje 2

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė	SG-4041	Mokslo paskirties modulinių pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statinys	2	Mokslo paskirties modulinių pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	3	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

2025.02.07 Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	--------------	--------------

10	1	1 ŪKIO-BUITIES NUOTEKŲ TINKLAI. Projektuojami tinklai lauke Nuotekų valymo įrenginys 2m3/h, su pakėlimo siurbliu	kompl.	1.0		
----	---	---	--------	-----	--	--

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 3

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė	SG-4041	Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statiny	2	Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	4	Vandens gręžinio dalis

2025.02.07

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	--------------	--------------

1 Vandens gręžinys						
12	1	Vandens kėlimo siurblys	kompl.	1	0	

Skyriuje 1

3 Vandens įvado patalpa						
4	1	Dažnio keitiklis su slėgio davikliu	vnt	1	0	

Skyriuje 3

Žiniaraštyje 4

Iš viso žiniaraštyje 4

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SAŲATA

Statinių grupė	SG-4041	Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statinys	2	Mokslo paskirties modulinį pastatų (gminių), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	5	Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis

2025.02.07

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 VĖDINIMAS Modulinės patalpos tarp ašių 1-9 ir B - G. OT1c/OŠ1c, OT1d/OŠ1d						
2	1	Oro tiekimo - šalinimo rekuperacinis įrenginys, palubinis Lp = 480m3/h; Lš = 480m3/h	kompl.	2.0		
Skyriuje 1						
2 OT3b/OŠ3b						
2	1	Mini rekuperatorius montuojamas lauko sienoje komplekte su lauko ir vidaus grotelėmis, valdikliu Lp = 70m3/h; Lš = 70m3/h;	kompl.	1.0		
Skyriuje 2						
3 OT3c/OŠ3c, OT3d/OŠ3d						
2	1	Mini rekuperatorius montuojamas lauko sienoje komplekte su lauko ir vidaus grotelėmis, valdikliu Lp = 110m3/h; Lš = 110m3/h	kompl.	2.0		
Skyriuje 3						
5 OŠ6b						
2	1	Buitinis ventiliatorius (L-80m3/h; Ptinkl.-80Pa;)	kompl.	1.0		
Skyriuje 5						
6 Modulinės patalpos tarp ašių 9-12 ir A'-G'. OT2/OŠ2						
2	1	Oro tiekimo - šalinimo rekuperacinis įrenginys izoliuotame korpuse, tinkantis montuoti lauke Lp = 2600m3/h; Lš = 2600m3/h; ?Ptink=180/180Pa	kompl.	1.0		
Skyriuje 6						
7 OŠ5a, OŠ5b						
2	1	Buitinis ventiliatorius (L-110m3/h; Ptinkl.-80Pa;)	kompl.	2.0		
Skyriuje 7						
8 Modulinės patalpos tarp ašių 12-19 ir B'-G'. OT1a/OŠ1a						
2	1	Oro tiekimo - šalinimo rekuperacinis įrenginys, palubinis izoliuotame korpuse Lp = 340m3/h; Lš = 340m3/h; ?Ptink=160/160Pa, ~230V	kompl.	1.0		

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	-----------	-----------

Skyriuje 8

2	1	9 OT1b/OŠ1b Oro tiekimo - šalinimo rekuperacinis įrenginys, palubinis izoliuotame korpuse Lp = 480m3/h; Lš = 480m3/h; ?Ptink=180/180Pa, ~230V	kompl.	1.0		
---	---	---	--------	-----	--	--

Skyriuje 9

2	1	10 OT3a/OŠ3a Mini rekuperatorius montuojamas lauko sienoje komplekte su lauko ir vidaus grotelėmis, valdikliu Lp = 70m3/h; Lš = 70m3/h;	kompl.	1.0		
---	---	---	--------	-----	--	--

Skyriuje 10

2	1	12 OŠ6a Buitinis ventiliatorius (L-80m3/h; Ptinkl.-80Pa;)	kompl.	1.0		
---	---	--	--------	-----	--	--

Skyriuje 12

39	1	13 ŠILDYMAS. Modulinės patalpos tarp ašių 1-9 ir B - G Šilumos siurblys oras-vanduo ŠS3, galia šildymui 10,5kW	kompl.	1.0		
----	---	--	--------	-----	--	--

Skyriuje 13

34	1	14 Modulinės patalpos tarp ašių 9-12 ir A' – G' Šilumos siurblys oras-vanduo ŠS2, galia šildymui 7,1kW	kompl.	1.0		
----	---	--	--------	-----	--	--

Skyriuje 14

40	1	15 Modulinės patalpos tarp ašių 12-19 ir B' – G' Šilumos siurblys oras-vanduo ŠS1, galia šildymui 8,3kW	kompl.	1.0		
----	---	---	--------	-----	--	--

Skyriuje 15

Žiniaraštyje 5

Iš viso žiniaraštyje 5

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė	SG-4041	Mokslų paskirties moduliniai pastatai (gaminiai), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Statiny	2	Mokslų paskirties moduliniai pastatai (gaminiai), kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Nidos g. 2A, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos
Žiniaraštis	8	Apsauginė signalizacija

2025.02.07

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA						
2	1	Lauko videokamera	vnt	9.0		
7	2	Skaitmeninis įrašymo įrenginys	vnt	1.0		
10	3	Monitorius	vnt	1.0		
12	4	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	vnt	1.0		

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 8

Iš viso žiniaraštyje 8

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardė/