

UAB „DARBASTA“

Kodas 123436424, Švarioji g. 34-3, Vilnius LT-11302. Tel. (8-5) 240 96 19, el. p. darbasta@darbasta.lt
Atestatas Nr. 4066

Dėl techninio darbo projekto *Tvenkinio gatvės (10G7) dalies Gylių k., Viduklės sen., Raseinių r. sav. kapitalinio remonto projektas* (neypatingasis statinys)

BENDROSIOS EKSPERTIZĖS AKTAS Nr. BG 24-184 2024-10-21

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA



1. Statytojas – Raseinių rajono savivaldybė.
2. Užsakovas – Raseinių rajono savivaldybės administracija.
3. Projektuotojas – UAB „Urban line“, įm. k. 300149157 (kvalifikacijos atestatas – nenurodomas).
Statinio projekto vadovas – Vitalijus Aleksandrovas (kvalifikacijos atestatas Nr. 25326).
4. Privalomieji dokumentai projektui rengti:
 - Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Užemecko 2024-02-19 patvirtinta *Statinio projektavimo paslaugų atlikimo techninė specifikacija/ projektavimo užduotis*.
 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr. 44/3233040, 2024-04-25.
 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr. 44/1310185, 2024-07-04.
 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr. 44/1693710, 2024-07-04.
 - Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, Reg. Nr. 44/3233040.
 - Raseinių rajono savivaldybės mero Algimanto Mielinio 2015-02-23 patvirtintas *Sprendimas dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo Nr. TS-48*.
 - AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2 komandos vyresniojo inžinieriaus Vytauto Stravinsko 2024-06-03 patvirtintos *Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygos Nr. 2-I-0356/24*.
 - VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo instituto 2024-07-22 parengta *Ataskaita (Gylių kaimo Tvenkinio gatvės atkarpos nuo rajoninio kelio Nr. 3509 iki Tvenkinio g. 14 dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimai bei pasiūlymai dangos konstrukcijos atnaujinimui*.
 - UAB „Urban line“ 2024-04 parengtas ir suderintas *Topografinis planas*. Nr. TIIS1-20240404-018976.
 - UAB „GeoFirma“ 2024 m. 05-06 mėn. parengta *II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita* (Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – 49517-2024).
5. Specialiųjų ekspertizių aktai, atlikti projekto suderinimui:
 - Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Užemecko 2024-07-05 patvirtintas raštas Nr. (5.21 E)R5-2206 *Dėl pritarimo projektiniams sprendiniams*.
 - AB „Via Lietuva“ Paslaugų ir kompetencijų grupės vadovo Eduardo Kakuros patvirtintas raštas *Dėl prašymo*.
 - AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2024-07-08 patvirtinta *Projekto derinimo suvestinė*.

Objektas: *Tvenkinio gatvės (10G7) dalies Gylių k., Viduklės sen., Raseinių r. sav. kapitalinio remonto projektas*

- Statinio projekto vadovo Vitalijaus Aleksandrovo patvirtintas *Pritarimų ir suderinimų sąrašas*.
6. Ekspertizei pateiktos šios techninio darbo projekto dalys:
- Bendroji dalis.
 - Susisiekimo dalis.
 - Elektrotechnikos dalis.
 - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.
 - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.
7. Techniniame darbo projekte *Tvenkinio gatvės (10G7) dalies Gylių k., Viduklės sen., Raseinių r. sav. kapitalinio remonto projektas* pateikti projektiniai sprendiniai:
Projektu numatyta suremontuoti esamą Tvenkinio gatvę, įrengiant asfalto dangą.
Projektuojami statiniai:
- Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Tvenkinio g.);
 - Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).
- Vykdamas kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie darbų etapai:
1. Paruošiamieji darbai;
 2. Žemės darbai;
 3. Inžinerinių tinklų įrengimas / tvarkymas (pagal poreikį);
 4. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas;
 5. Nuovažų įrengimas;
 6. Kelkraščių įrengimas;
 7. Šaligatvio įrengimas;
 8. Eismo reguliavimo priemonių įrengimas;
 9. Teritorijos sutvarkymo darbai.



PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Techninis darbo projektas *Tvenkinio gatvės (10G7) dalies Gylių k., Viduklės sen., Raseinių r. sav. kapitalinio remonto projektas* atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Projektą galima tvirtinti su žemiau pateiktais techniniais ir ekonominiais rodikliais:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės			
1. Tvenkinio g. (10G7)			Statiny 01. Neypatingasis statiny Unik. Nr. 4400-6129-7266
1.1. Kategorija	-	Ds	
1.2. Ilgis*	km	2,094	Remontuojama atkarpa 0,603 km
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	3,5; 5,5	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1; 2	
1.5. Eismo juostos plotis	m	2,75; 3,5	
1.6. Gatvės apšvietimo tinklai			
1.6.1. Tinklo ilgis*	m	483,0	
1.6.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4 x 16	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Objektas: *Tvenkinio gatvės (10G7) dalies Gylių k., Viduklės sen., Raseinių r. sav. kapitalinio remonto projektas*

Statybos skaičiuojamoji kaina (2024-04 kainomis)	652,516 tūkst. EUR
Iš jos:	
– statybos montavimo darbai	549,256 tūkst. EUR
– projektavimas ir inžinerinės paslaugos	43,940 tūkst. EUR
– užsakovo rezervas	59,320 tūkst. EUR

Statinio projekto ekspertizės vadovas

Valdas Pletas

(kvalifikacijos atestato Nr. 23499, išduotas 2018-01-22)



Statinio projekto dalies ekspertizės vadovai:

Heronim Olenkovič

(susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys)

(kvalifikacijos atestato Nr. 25306, išduotas 2018-01-30)

Dmitrij Oniščenko

(elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 33664, išduotas 2020-07-27)

Lidija Ivanovskaja


(statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 8934, išduotas 2018-09-14)

Direktorius

UAB „Darbasta“

(kvalifikacijos atestato Nr. 4066, išduotas 2019-07-30)



Valdas Pletas

