

## Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-05-30
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	VRKLEN0151V1980G006APS
Kelias	A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (284.752 km)
Statinys	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: Vietinės reikšmės kelias

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	5.00	Pažaidų nėra
	Hidroizoliacija	3.00	Nesandari, skiriamajoje juostoje ir tarp kraštinių perdangos plokščių sunkiasi vanduo
	Važiuojamoji dalis	3.00	Dangoje provėžos, sutrūkęs asfaltas
<b>Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos</b>		4.00	-
2. Perdanga	Plokštės	3.00	Per plonas apsauginis betono sluoksnis, ties kraštinėmis plokštėmis lokaliais plotais nutrupėjęs, korduojantys armatūros strypai paviršiuje. Dvidešimtoje plokštėje dideliu plotu atšokęs betonas. Perdangoje matyti transporto priemonių padaryti pažeidimai (pažaidos nedidelės)
		<b>Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos</b>	3.00
3. Atramos	Ramtai	3.00	Per plonas trupantis apsauginis betono sluoksnis, korduoja pagrindinė armatūra
		<b>Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos</b>	3.00
4. Prietilčiai	Tvarka patiltėje	3.00	Patiltėje užsilaiko vanduo, nes šonuose auga krūmai, žolės, vanduo nenuteka į melioracijos šulinį
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Dangoje prietilčiuose formuojasi provėžos, plyšių tinklas, ties asfalto kraštais danga nusėdusi. Prie pirmos atramos dešinėje pusėje išplova (didėja)
	<b>Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos</b>	3.00	-
<b>Bendras tilto įvertis ir bendros išvados</b>		3.20	Tulinio viaduko būklė patenkinama, pagal tyrimų rezultatus siūlome atlikti paprastojo remonto darbus: - pakeisti važiuojamosios dalies asfalto dangą vadovaujantis IT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio

- sluoksnių pakeitimas);
- pakeisti hidroizoliacijos sluoksnį vadovaujantis IT DBH 12;
  - pakeisti išlyginamojo betono sluoksnį;
  - ties šaliteliais pašalinti gruntą, suirusį paviršinių betoną, užtaisyti nutrupėjimus; paviršius padengti apsauginėmis dangomis;
  - nuo gelžbetoninių blokų pašalinti paviršinių betoną ir padengti apsaugine danga;
  - skiriamosiose juostose išardyti atitvarus, g/b plokštę, hidroizoliaciją ir įrengti naują hidroizoliaciją, įrengti naują g/b plokštę ir naujus atitvarus;
  - įrengti deformacinius pjūvius (2 vnt.);
  - suremontuoti plokštes: nuo išorinių sienelių ir apačių pašalinti pažeistą, sutrūkusį, atšokusį betoną, nuo armatūros strypų nuvalyti rūdį, strypus padengti antikorozinėmis dangomis, atstatyti apsauginį betono sluoksnį, plokščių paviršius padengti apsauginėmis dangomis;
  - suremontuoti ramsius: nuo atraminių aikštelių, sienų, sparnų paviršių pašalinti patakuotą, atšokusį apsauginį betoną, nuo armatūros strypų nuvalyti rūdį, strypus padengti antikorozinėmis dangomis, užsandarinti tarpus tarp plokščių, atstatyti apsauginį betono sluoksnį ir padengti apsauginėmis dangomis;
  - įrengti naujas pereinamąsias plokštes;
  - įrengti atviro tipo vandens nuleidimo latakus prietilčiuose;
  - išvalyti po viaduku esančias sąnašas, žoles, krūmus ir įrengti naują pagrindą užtikrinant vandens nutekėjimą į surinkimo šulinį;
  - įrengti reikiamus kelio ženklus (2.2 – 2 vnt. ir 316 – 2 vnt.).