

Eil Nr.	Medžiagos pavadinimas	Mato vnt.
1	Drenažo iš PP SN8 110/98 mm skersmens gofruotų - perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas iki 2,0 metrų gylyje	m
2	Drenažo iš PCV 113/128 mm skersmens gofruotų - perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas iki 2,0 metrų gylyje	m
3	Drenažo iš PCV 145/160 mm skersmens gofruotų - perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas iki 2,0 metrų gylyje	m
4	Drenažo rinktuvų iš PVC SN8 110x3,4 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio	m
5	Drenažo rinktuvų iš PCV SN8 160x4,7 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio	m
6	Požeminių kontrolinių drenažo šulinių PDŠ PE ŠP D600 (arba analogiškų) įrengimas mechanizuotai	vnt.
7	Paviršinių vandens nuleistuvų PN-45 įrengimas	vnt.
8	PVC aklių keraminiam drenazui įrengimas Dn50	vnt.
9	PVC aklių keraminiam drenazui įrengimas Dn75	vnt.

[illegible]

Projekte		Ziniarastýje
10	m	91
631	m	1526
104	m	104
154	m	144
108	m	108
18	vnt.	19
23	vnt.	21
53	vnt.	61
1	vnt.	1