

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Brėžinio Nr., standartas	Mato vnt.	Kiekis	Bendras kiekis	Pastabos
1.	Modulinis 9,6x5,26 m statinys su pilna įranga ir su įėjimo laiptukais	Priedas nr. 1	vnt	1		-SK.BTS sk.3, sk.4,
2.	Gręžtinis pamatas GP-1	-SK.B-01, -04	vnt	20		-SK.BTS sk.1, p.7, sk.5
3.	Gręžduobės d400	-SK.B-01, -04	vnt m ³	20 7,04		„
4.	Grunto nukasimas	„	m ³	21		-SK.BTS sk.4
5.	Grunto išvežimas	„	m ³	28,04		„
6.	Sijų HEA160 gamyba ir montavimas L≥47,3 m'	„	kg	1438		-SK.BTS sk.1, p.3, sk.7
7.	Varžtų M16 rinkiniai	„	kg	28		-SK.BTS sk.1, p.3
8.	Antikorozinis ir priešgaisrinis iki R45 padengimas	„	m ²	43		-SK.BTS sk.8
9.	Cokolio g/b borteliai 80x300x1000	-SK.B-04	m ⁴	25		-SK.BTS sk.2
10.	Betonas C25/30 pagrindžio borteliams tvirtinti	LST EN 206:2014	m ³	0,4		-SK.BTS sk.6
11.	Geotekstilės 150-200 g/m ² plėvelė	-SK.B-04_3	m ²	≥92		-SK.BTS sk.1, p.4
12.	Žvyringas smėlis ŽG fr0,16 grindų pagrindu	„	m ³	≥8,1		-SK.BTS sk.1, p.1, sk.4
13.	Skalda fr22/56 grindims	„	m ³	7,05		„
14.	Omega išilginiai profiliai cokoliui	„	m'	≥49		-SK.BTS sk.7
15.	Profiliuota skarda cokoliui, bangos aukštis ≥20 mm	„	m ²	22		„ Užleidimai neįvertinti
16.	Skardos lašelinės lankstinys cokoliui	„	m ⁴	25		„
17.	Betonas C25/30 laiptukų pamatams	-SK.B-01	vnt m ³	2 0,36		-SK.BTS sk.6
4. Antžeminiai kabelių latakai						
1.	Kabelinis latakas 2000x500x160	-SK.B-01,-05	vnt	14		Serijs 3.407-102 -SK.BTS sk.1, p.5
2.	Latakų dangčiai 1000x500x60	„	vnt	28		„
3.	Latakų atramos 500x120x90	„	vnt	16		„
4.	Smėlio fr0/4 sluoksnis po kabelių latakais		m ³	6,3		-SK.BTS sk.1, p.1, sk.4
5. Metalų atramos						
1.					kg:	
2.	KRT-4 atrama MK-1	-SK.B-06	vnt	1	215,75	-SK.BTS sk.1, p.3, p.4, sk.7
3.	KR-4 atrama MK-2	-SK.B-07	vnt	1	186,82	„
4.	T-1 kabelių atrama MK-3	-SK.B-08	vnt	1	1272,36	„
5.	T-2 kabelių atrama MK-4	„	vnt	1	1272,36	„
6.						

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Brėžinio Nr., standartas	Mato vnt.	Kiekis	Bendras kiekis	Pastabos
6. Nuotekų linija						
1.	Grunto kasimas		m ³	≥77		-SK.BTS sk.4
2.	Grunto užpylimas sutankinant		m ³	≥32		„
3.	Grunto išvežimas		m ³	≥45		„
4.	Smėlio sėdintuvo (SS) šulinys	-SK.B-09	vnt	1		-SK.BTS sk.1, p.2
5.	Naftos skirtuvas, našumas 3 l/s	Priedas -2, psl. 1	vnt	1		-SK.BTS sk.7
6.	Naftos skirtuvo atraminė plokštė 2,2x2,6x0,25 m		vnt	1		-SK.BTS sk.2
7.	Vandens mėginių paėmimo šulinys MPŠ	Priedas -2, psl. 2	vnt	1		-SK.BTS sk.7
8.	Vandens mėginių paėmimo šulinio inkaravimo plokštė D200		vnt	1		-SK.BTS sk.2
9.	Vandens siurblinė (VS)	Priedas -2, psl. 2	vnt	1		-SK.BTS sk.7
10.	Vandens siurblinės inkarinė plokštė D150		vnt	1		-SK.BTS sk.2
11.	<u>Vandens siurblinės drenavimo aikštelė:</u>					
12.	1. Vėjos borteliai 1000x200x80 mm		vnt	6		-SK.BTS sk.2
13.	2. Betonas B25/30 bortelių tvirtinimui	LST EN 206:2014	m ³	0,09		-SK.BTS sk.6
14.	Geotekstilės plėvelė 150-200 g/m ²		m ²	≥7,8		-SK.BTS sk.1, p.4
15.	3. Skalda fr16/32		m ³	1,12		-SK.BTS sk.1, p.1., sk.4
16.						
17.	Skalda pagrindui		m ³	≥3,2		-SK.BTS sk.1, p.1, sk.4
18.	PVC SN8 ø160 vamzdžiai		m	≥7		-SK.BTS sk.7
19.	PVC SN8 ø160/45° alkūnė		vnt	1		„
20.	PVC SN8 ø160/30° alkūnė		vnt	1		„
21.	Gamtinis smėlis AŠAS vamzdžių pagrindui		m ³	0,85		-SK.BTS sk.1, p.1., sk.4
22.	Nuotekų linijos bandymas		vnt	1		

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Brėžinio Nr., standartas	Mato vnt.	Kiekis	Bendras kiekis	Pastabos
6. Nuotekų linija						
1.	Grunto kasimas		m ³	≥77		-SK.BTS sk.4
2.	Grunto užpylimas sutankinant		m ³	≥32		„
3.	Grunto išvežimas		m ³	≥45		„
4.	Smėlio sėsdintuvo (SS) šulinys	-SK.B-09	vnt	1		-SK.BTS sk.1, p.2
5.	Naftos skirtuvai, našumas 3 l/s	Priedas -2, psl. 1	vnt	1		-SK.BTS sk.7
6.	Naftos skirtuvo atraminė plokštė 2,2x2,6x0,25 m		vnt	1		-SK.BTS sk.2
7.	Vandens mėginių paėmimo šulinys MPŠ	Priedas -2, psl. 2	vnt	1		-SK.BTS sk.7
8.	Vandens mėginių paėmimo šulinio inkaravimo plokštė D200		vnt	1		-SK.BTS sk.2
9.	Vandens siurblinė (VS)	Priedas -2, psl. 2	vnt	1		-SK.BTS sk.7
10.	Vandens siurblinės inkarinė plokštė D150		vnt	1		-SK.BTS sk.2
11.	<u>Vandens siurblinės drenavimo aikštelė:</u>					
12.	1. Vėjos borteliai 1000x200x80 mm		vnt	6		-SK.BTS sk.2
13.	2. Betonai B25/30 bortelių tvirtinimui	LST EN 206:2014	m ³	0,09		-SK.BTS sk.6
14.	Geotekstilės plėvelė 150-200 g/m ²		m ²	≥7,8		-SK.BTS sk.1, p.4
15.	3. Skalda fr16/32		m ³	1,12		-SK.BTS sk.1, p.1., sk.4
16.						
17.	Skalda pagrindui		m ³	≥3,2		-SK.BTS sk.1, p.1, sk.4
18.	PVC SN8 ø160 vamzdžiai		m	≥7		-SK.BTS sk.7
19.	PVC SN8 ø160/45° alkūnė		vnt	1		„
20.	PVC SN8 ø160/30° alkūnė		vnt	1		„
21.	Gamtinis smėlis AŠAS vamzdžių pagrindui		m ³	0,85		-SK.BTS sk.1, p.1., sk.4
22.	Nuotekų linijos bandymas		vnt	1		