

## **AB LIETUVOS RADIOJO IR TELEVIZIJOS CENTRO DUOMENŲ CENTRO DC3 SAUSIO 13-OSIS G. 10, VILNIUJE STOGO BALASTO IR GEOTEKSTILINĖS DANGOS NUĖMIMO IR ATGALINIO SUKLOJIMO DARBŲ TECHINĖ UŽDUOTIS (TECHINĖ SPECIFIKACIJA)**

### **1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1. Pirkimo objektas: Duomenų centro DC3 stogo balasto dangos (plauto žvirgždo fr. 4-16 mm) nukasimas, nukėlimas nuo stogo, geotekstilės dangos nuėmimas ir šių medžiagų atgalinio suklojimo darbai.
2. Pastato adresas: Sausio 13-osios g.10, Vilnius, LT-04347.
3. Pastato kategorija: ypatingas statinys.
4. Pastato naudojimo paskirtis: Kitos paskirties.
5. Darbai nurodyti – Duomenų centro DC3 stogo balasto ir geotekstilės dangos nuėmimo ir atgalinio suklojimo darbų techninėje užduotyje, nuotraukose 1-3, pastato projekto dalyse – „DP SA ištraukos“, „DP SK ištraukos“, „Darbų zonos schemoje“.

### **2. INFORMACIJA APIE DARBUS**

Pagal techninę užduotį „AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Duomenų centro DC3 Sausio 13-osios g. 10, Vilniuje stogo balasto ir geotekstilės dangos nuėmimo ir atgalinio suklojimo darbų techninė užduotis, reikalinga atlikti:

- Nepažeidžiant stogo konstrukcijų ir įrangos, nukasti balasto (plauto žvirgždo fr. 4-16 mm) sluoksnį. Sluoksnio storis 50-60 mm. Stogo vaizdai nuotraukose 1-3. Stogo konstrukcija nurodyta projekto ištraukose – „DP SA ištraukos“, „DP SK ištraukos“. Žvirgždo vežiojimui ant stogo įsirengti takus iš ne mažiau kaip 10 mm storio OSB plokštės. Jeigu bus rizika pažeisti parapetus ar kitas stogo konstrukcijas ar įrangą, įrengti apsaugas iš OSB plokštės šioms konstrukcijoms. Žvirgždą supilti į didmaišius, nukelti nuo stogo ir laikinai susandėliuoti „Darbų zonos schemoje“ nurodytoje vietoje. Didmaišiai su žvirgždu ant stogo statomi „DP SA ištraukos“ lape 1 nurodytose vietose.
- Nepažeidžiant stogo hidroizoliacinės dangos, nuimti geotekstilę, kuri yra įrengta visame stogo plote. Stogo konstrukcija nurodyta projekto ištraukose - DP SA ištraukos, DP SK ištraukos. Nuėmus geotekstilę stogas nušluoti.
- Atlikus nurodytus darbus atskiru pirkimu rangovas perka stogo defektų ekspertizės ir defektų šalinimo paslaugas.
- Atlikus stogo defektų šalinimą, visame stogo plote iš naujo pakloti 200 g/m2 neaustinės geotekstilės sluoksnį, panaudojant nuimtą geotekstilę. Dėl geotekstilės išpjauistymų aplink įrenginių atramas, bus reikalinga apie 300 m2 naujos geotekstilės.
- Žvirgždą sukelti ant stogo ir paskleisti 50-60 mm storio sluoksniu. Žvirgždo vežiojimui ant stogo įsirengti takus iš ne mažiau kaip 10 mm storio OSB plokštės, panaudojant nukasimo metu naudotus takus.

### **3. DARBŲ VYKDYMO SĄLYGOS**

Kadangi darbai bus vykdomi veikiančioje įmonėje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, yra nustatoma patekimo į objektą ir darbų vykdymo tvarka:

- Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus pateikia Užsakovui darbuotojų ir autotransporto sąrašą, kuriems bus leista patekti į įmonės teritoriją, darbų vykdymo zoną. Patekimas į nurodytas zonas tik turint praėjimo korteles (visos kortelės pasirašytinai išduodamos ir grąžinamos kiekvieną darbo dieną TVB apsaugos poste). Draudžiama patekti ar vaikščioti į patalpas ar teritoriją, kur nėra atliekami darbai.
- Visi rangovo darbuotojai esantys Užsakovo teritorijoje ir patalpose su savimi turi turėti skaidriai dirbančio indentifikavimo korteles ir asmens dokumentus, kurias privalo pateikti pagal pareikalavimą Užsakovo teritorijos apsaugą vykdančiai saugos tarnybai ar Užsakovo atsakingiems darbuotojams.
- Rangovas darbų vykdymo metu privalo laikytis darbuotojų saugos, sveikatos bei priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų ir kitų aktualių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų.
- Aplinkosauginiai kriterijai Paslaugoms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

Paslaugų teikimo metu turi būti siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą ir atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Sutartis ir jos vykdymo metu rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Pirkėjui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentai, kurie turi būti pasirašomi, pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti spausdinama ant abiejų lapo pusių ir privalo būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris turi atitikti žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aprašu.