

ALYTAUS PILIAKALNIO LAIPTŲ IR KITŲ ELEMENTŲ RANGOS DARBŲ

Objekto apžiūros protokolą

2026-09-08

DALYVAVO:

Žaneta Stasionienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėja,
Ramunė Karkauskaitė-Muzikevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus
patarėja.

Tiekėjų atstovai

DARBOTVARKĖ:

Objekto apžiūra

KLAUSIMAI :

1. Ar metalinius paviršius galima dažyti ne miltelinio būdu, o lygiaverte dažymo sistema, užtikrinančia reikalaujamą apsaugą nuo korozijos ir atmosferos poveikio
2. Ar 8.2 punkte nurodytas 168 m² kiekis apima tik laiptų pakopas, ar ir laiptų maršų šonus bei medinius turėklus
3. Ar galite patvirtinti, kad 8.3 punkte nurodytas 19,5 m³ ąžuolo medienos kiekis yra teisingas, ir pateikti jo apskaičiavimą
4. Kokiais kokybės kriterijais turi būti vadovaujamasi parenkant specifikacijoje nurodytą A rūšies ąžuolo medieną
5. Ar laiptų pakopas, karkasą ir medinius turėklus leidžiama impregnuoti vietoje, naudojant reikalavimus atitinkančias priemones
6. Ar galite pateikti remontuojamų metalinių turėklų ilgį arba dažomų metalinių paviršių plotą
7. Ar 8.12 punkte nurodytas stendo kiekis „1 m³“ turėtų būti suprantamas kaip vienas stendo komplektas
8. Ar keičiant stendą reikia pagaminti ir naujas informacines plokštes, ar bus naudojamos esamos
9. Ar stendo gaminimui gali būti naudojamas Corten plienas
10. Ar prieš pradedant darbus reikės atlikti archeologinius žvalgomuosius tyrimus

NUTARTA :

1. Metaliniai paviršiai turi būti dažomi miltelinio būdu
2. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Turi būti atstatyti visi objekte buvę laiptai, išlaikant jų esamą trasą, išdėstymą, geometriją ir buvusią formą. Atlikti vietoje matavimus ir įsivertinti tikslus kiekius, kadangi pirkimas vykdomas taikant bendros kainos kainodarą.
3. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Atlikti vietoje matavimus ir įsivertinti tikslus kiekius, kadangi pirkimas vykdomas taikant bendros kainos kainodarą.
4. Atitikties deklaracija
5. Laiptų pakopas, karkasą ir medinius turėklus leidžiama impregnuoti vietoje, naudojant reikalavimus atitinkančias priemones
6. Atlikti vietoje matavimus ir įsivertinti tikslus kiekius, kadangi pirkimas vykdomas taikant bendros kainos kainodarą.
7. Vienas stendo komplektas, maketas pridėtas prie pirkimo dokumentų.
8. Pagaminti tik stendą pagal pridėtą maketą
9. Negali būti naudojamas corten plienas, turi būti plieninis stendas RAL 7016 spalvos dažytas miltelinio būdu.
10. Ne, prieš darbų pradžią archeologinių žvalgomųjų tyrimų atlikti nereikia. Tačiau darbų

metu aptikus archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, rangovas turės atlikti archeologinius žvalgymus teisės aktų nustatyta tvarka.

Visi dalyviai informuoti, kad susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line.

Ramunė Karkauskaitė-Muzikevičienė