U.A.B. Santjana

Pastatų priežiūra,
aptarnavimas ir remontas jau 25 metus!
Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius. Skambučių centro tel. 8700 35525
El. p. info@santjana.lt, www.santjana.lt. Įmonės
Kodas 122656944. PVM mokėtojo kodas LT226569415

Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas

Protokolas Nr. 201121-1.1

Data: 2026-04-03

Užsakovas: VĮ Turto bankas
Objektas: Vyžuonų g. 53, Utena
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: Metrel Eurotest 61557 Nr.08170285
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: 2026.06.12
Matavimo rezultatai

Eil. Nr.	Grandinės charakteristika				Izoliacijos varža (MΩ)									
	El. grandinės arba jos dalių pavadinmas	Laido, kabelio markė	Gyslų sk. Ir skersp. mm2	Darbo įtampa, V	L1-L2	L1-L3	L2-L3	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE	L2-PE	L3-PE	N-PE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Laukas**													
2	**ĮAS**													
3	Įvadas	CYKY	5x75	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
4	Gr. 1	CYKY	5x50	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
5	Gr. 2	CYKY	5x50	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
6	Gr. 3	NYM-J	3x1.5	230				>200			>200			>200
7	**LAS**													
8	Gr. 1	NYM-J	3x1.5	230				>200			>200			>200
9	Gr. 2	NYM-J	3x1.5	230				>200			>200			>200
10	Gr. 3	NYM-J	3x1.5	230				>200			>200			>200
11	**I aukštas**													
12	**JS-1**													
13	Įvadas	CYKY	5x25	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
14	Gr. 1	CYKY	5x16	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
15	Gr. 2	CYKY	5x6	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
16	Gr. 3	NYM-J	3x1,5	230						>200			>200	>200
17	Gr. 4	NYM-J	3x1,5	230				>200			>200			>200
18	Gr. 5	NYM-J	3x1,5	230					>200			>200		>200
19	Gr. 6	NYM-J	3x1,5	230						>200			>200	>200
20	Gr. 7	NYM-J	3x1,5	230				>200			>200			>200
21	Gr. 8	NYM-J	3x1,5	230					>200			>200		>200
22	Gr. 9	NYM-J	3x1,5	230						>200			>200	>200
23	Gr. 10	NYM-J	3x1,5	230				>200			>200			>200
24	Gr. 11	NYM-J	3x2,5	230						>200			>200	>200
25	Gr. 12	NYM-J	3x2,5	230				>200			>200			>200
26	Gr. 13	NYM-J	3x1,5	230					>200			>200		>200
27	Gr. 14	NYM-J	3x2,5	230				>200			>200			>200
28	Gr. 15	NYM-J	3x2,5	230					>200			>200		>200
29	Gr. 16	NYM-J	3x2,5	230						>200			>200	>200
30	Gr.17	NYM-J	3x2,5	230				>200			>200			>200
31	Gr.18	NYM-J	3x2,5	230					>200			>200		>200

32	Gr.19	NYM-J	3x2,5	230						>200			>200	>200
33	Gr.20	NYM-J	3x2,5	230				>200			>200			>200
34	Gr.21	NYM-J	3x2,5	230					>200			>200		>200
35	**AS-1**													
36	Įvadas	CYKY	5x6	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
37	Gr. 1	NYM-J	3x1,5	230				>200			>200			>200
38	Gr. 2	NYM-J	3x1,5	230					>200			>200		>200
39	Gr. 3	NYM-J	3x1,5	230						>200			>200	>200
40	Gr. 4	NYM-J	3x1,5	230				>200			>200			>200
41	Gr. 5	NYM-J	3x1,5	230					>200			>200		>200
42	Gr. 6	NYM-J	3x1,5	230						>200			>200	>200
43	Gr. 7	NYM-J	3x1,5	230				>200			>200			>200
44	Gr. 8	NYM-J	3x1,5	230					>200			>200		>200
45	Gr. 9	NYM-J	3x1,5	230						>200			>200	>200
46	Gr. 10	NYM-J	3x1,5	230				>200			>200			>200
47	Gr. 11	NYM-J	3x1,5	230					>200			>200		>200
48	Gr. 12	NYM-J	3x1,5	230						>200			>200	>200
49	**II aukštas**													
50	**JAS-2**													
51	Įvadas	CYKY	5x16	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
52	Gr. 1	CYKY	5x16	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
53	**III aukštas**													
54	**JAS-3**													
55	Įvadas	CYKY	5x4	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
56	Gr. 1	NYM-J	3x2,5	230				>200			>200			>200
57	Gr. 2	NYM-J	3x2,5	230					>200			>200		>200
58	Gr. 3	NYM-J	3x2,5	230						>200			>200	>200
59	Gr. 4	NYM-J	3x2,5	230				>200			>200			>200
60	Gr. 5	NYM-J	3x2,5	230					>200			>200		>200
61	Gr. 6	NYM-J	3x2,5	230						>200			>200	>200
62	Gr. 7	NYM-J	3x2,5	230				>200			>200			>200
63	Gr. 8	NYM-J	3x2,5	230					>200			>200		>200
64	Gr. 9	NYM-J	3x2,5	230						>200			>200	>200
65	Gr. 10	NYM-J	3x2,5	230				>200			>200			>200

Matavimus atliko Energetikas Gintaras Mažeikis
(parašas)

(pareigos) (vardas, pavard

UAB „Santjana" darbų vadovė
Nomeda Nagurkaitė-Kupriūnienė

Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus Darbų vadovė Nomeda Nagurkaitė Kupriūnienė

(parašas) (pareigos) (vardas, pavardė)

Išvada: grandinės varža nuo įžemintuvų iki įžeminamų elektros įrenginių tenkina EĮĮT reikalavimus.

U.A.B. Santjana

Pastatų priežiūra,
aptarnavimas ir remontas jau 25 metus!
Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius. Skambučių centro tel. 8700 35525
El. p. info@santjana.lt, www.santjana.lt. Įmonės
Kodas 122656944. PVM mokėtojo kodas LT226569415

Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinimų) elementų.

Protokolas Nr. 201121-1.2

Data: 2026-04-03

Užsakovas: VĮ Turto bankas
Objektas: Vyžuonų g. 53, Utena
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: Metrel Eurotest 61557 Nr.08170285
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: 2026.06.12

Matavimo rezultatai

Įžeminamų elektros įrenginių pavadinimai, įrengimo vieta	Matavimo taškų skaičius	Grandinės varža (Ω) iki įžemintuvo	Įžeminnimo(įnulinimo) laidininkų prijungimas	
			Būdas	Būklė
I aukštas				
101 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
102 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
103 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	7	0,05	varžtu	gera
104 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	5	0,05	varžtu	gera
105 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	15	0,05	varžtu	gera
106 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	15	0,05	varžtu	gera
107 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	15	0,05	varžtu	gera
108 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	15	0,05	varžtu	gera
Salė				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	10	0,05	varžtu	gera
II aukštas				
201 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	7	0,05	varžtu	gera
202 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	7	0,05	varžtu	gera
203 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	5	0,05	varžtu	gera
204 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
205 kabinetas				

230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	4	0,05	varžtu	gera
206 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
207 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	15	0,05	varžtu	gera
Salė				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
Kolidorius				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	3	0,05	varžtu	gera
III aukštas				
301 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	7	0,05	varžtu	gera
302 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	7	0,05	varžtu	gera
303 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	5	0,05	varžtu	gera
304 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
305 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	4	0,05	varžtu	gera
306 kabinetas				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
Laiptinė				
230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera

Matavimus atliko_____nergetikas Gintaras Mažeikis
(parašas)

(pareigos) (vardas, pavardė

Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus_____Darbų vadovė Nomeda Nagurkaitė Kupriūnienė

(parašas) (pareigos) (vardas, pavardė)

Išvada: grandinės varža nuo įžemintuvų iki įžeminamų elektros įrenginių tenkina EĮĮT reikalavimus.

U.A.B. Santjana

Pastatų priežiūra,
aptarnavimas ir remontas jau 25 metus!
Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius. Skambučių centro tel. 8700 35525
El. p. info@santjana.lt, www.santjana.lt. Įmonės
Kodas 122656944. PVM mokėtojo kodas LT226569415

Pastatų ir statinių žaibosaugos įrenginių tikrinimas

Protokolas Nr. 201121-1.3

Data: 2026-04-03

Užsakovas: VĮ Turto bankas
Objektas: Vyžuonų g. 53, Utena
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: Metrel Eurotest 61557 Nr.08170285
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: 2026.06.12

Grandinės tarp žaibolaidžio elementų tikrinimo rezultatai:

Eil Nr.	Žaibolaidžio elementų pavadinimas	Varža, Ω	Laidininkų sujungimo		Pastabos
			Būdas	Būklė	
	2	3	4	5	6
1	Giluminis įžeminimo elektrodas	7.53	Važtinis	Gera	
2	Giluminis įžeminimo elektrodas	8.2	Važtinis	Gera	
3	Viela Zn Ø8mm – Srovės nuvediklis	4.33	Važtinis	Gera	
4	Viela Zn Ø8mm – Srovės nuvediklis	5	Važtinis	Gera	

Žaibosaugos įrenginių išorinės apžiūros metu defektų nerasta.
Išvada: Eksploatacijai tinkama.

Matavimus atliko Energetikas Gintaras Mažeikis
(parašas)
(pareigos) (vardas, pavardė)

Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus Darbų vadovė Nomeda Naujalkaitė Kupriūnienė
(parašas) (pareigos) (vardas, pavardė

UAB „Santjana" darbų vadovė Nomeda Naujalkaitė-Kupriūnienė