Statybos eigos ir atliktų darbų aprašymas

Įgyvendinant projektą „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“, pagrindiniai statybos, technologinės įrangos montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbai yra atlikti. Pastatyta biokuro kogeneracinė jėgainė, kurios elektros energijos gamybos galia – 1,25 MW, o šiluminė galia – iki 6,8 MW. Sumontuota pagrindinė technologinė įranga, įskaitant biokuro katilą su pakura, kuro tiekimo ir pelenų šalinimo sistemas, dūmų kondensacinį ekonomaizerį, ORC turbiną, elektros generatorių, valdymo ir automatikos bei kitas pagalbines sistemas.

Statybos darbų metu įrengtos pagrindinės inžinerinės komunikacijos, elektros energijos tiekimo ir paskirstymo sistemos, atlikti technologinės įrangos prijungimo ir derinimo darbai. 2026 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais buvo tęsiami katilo ir pakuros apatinių dalių izoliavimo darbai, šalinami nustatyti techniniai trūkumai, vykdomas technologinės įrangos žymėjimas ir statybvietės teritorijos tvarkymas.

Atlikti pagrindinės technologinės įrangos paleidimo–derinimo, garantiniai ir kompleksiniai bandymai. Taip pat atlikti elektros energijos gamybos įrenginių ESO natūriniai bandymai, kurių metu buvo tikrinamas generatoriaus veikimas ir jo sąveika su elektros skirstomuoju tinklu. Bandymų metu buvo vertinamas technologinių sistemų veikimas, įrenginių darbo parametrai ir jų atitiktis projektiniams reikalavimams.

Šiuo metu pagrindinės technologinės įrangos paleidimo ir derinimo darbai yra baigti. Technologinė įranga sumontuota, prijungta ir išbandyta. Vykdomi tik baigiamieji smulkių statybos ir apdailos trūkumų šalinimo darbai, įskaitant atskirų konstrukcijų ir įrangos paviršių perdažymą, dažų dangos pažeidimų taisymą, vietinius apdailos pataisymus, įrangos ženklinimo užbaigimą ir teritorijos sutvarkymą. Taip pat baigiama tvarkyti techninė ir statybos užbaigimui reikalinga dokumentacija.

Pradėtos statybos užbaigimo procedūros, reikalingi dokumentai pateikti per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Šiuo metu laukiama statybos užbaigimo akto išdavimo. Gavus šį aktą, bus atliekamos tolesnės statinio ir jame esančio turto registravimo procedūros.

Objektas yra baigiamojoje statybos užbaigimo stadijoje. Pagrindiniai statybos, technologinės įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai yra baigti, atlikti numatyti įrangos bandymai. Šiuo metu vykdomi tik smulkūs baigiamieji apdailos ir aplinkos tvarkymo darbai bei statybos užbaigimo procedūros. Statybos užbaigimo aktas dar nėra gautas.