TILTO TECHNINIS PASAS





TILTO TECHNINIO PASO TURINYS

Eil. Nr	Skyriaus pavadinimas
1	**Tilto projekto (planas, išilginis ir skersinis pjūviai) ir kiti duomenys (tilto schema)**
2	**Tilto bendrieji duomenys**
3	**Tilto techniniai duomenys**
4	**Duomenys apie tiltui atliktus tyrimus (apžiūros, stebėsena, bandymai, ekspertizės ir kt.)**
5	**Duomenys apie tiltui atliktus remontus (paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstrukcija)**
6	**Duomenys apie tilto likutinę vertę**
7	**Pridedamos dokumentacijos sąrašas (tilto statybos projektas, remontų projektai, jų šifrai, tyrimų ataskaitos, kita techninė dokumentacija)**

1. TILTO PROJEKTO IR KITI DUOMENYS

(planas, išilginis ir skersinis pjūviai ar tilto schema)

2. TILTO BENDRIEJI DUOMENYS

1. Indeksas:

VRKLKL0043T1963G069MIN

2. Statinio vieta:

2228 Dovilai–Baičiai (1,207 km)

3. Statinio tipas:

Tiltas (Automobilių)	*1963 m.*

4. Artimiausia gyvenvietė ir atstumas iki jos:

Klaipėdos g. 48, Baičių k. Klaipėdos r. sav.	*0,14 km*

5. Kertamas objektas:

1	*Upė Minija*

6. Regionas, kelių tarnyba ir meistrija:

Vakarų	*Klaipėdos*	*Klaipėdos*

7. Statinio projektuotojas:

-	-	*1962 m.*

8. Projektinės apkrovos:

H-10; НГ-60

9. Statinio statytojas:

-	-	*1963 m.*

10. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data:

1963-10-31	*Akto Nr. -*

11. Statinio platinimai:

Neplatintas	

12. Statinio vardas:

-	-

13. Kultūros vertybių registras:

-	-

14. Tilto pločio apribojimas:

Statinys atitinka pločio gabarito parametrus

15. Transporto priemonių masės apribojimas:

Transporto priemonių masė neribojama

16. Inventorizuotas:

2017-02-02

3. TILTO TECHNINIAI DUOMENYS

1. Tipas pagal statinio schemą:

Mišrus išilgai

2. Tipas:

Sijinis, karpytas

3. Tipas pagal perdangos medžiagą:

Gelžbetonis

4. Tarpatramiai:

	Tarpatramių sk.	Perdangų ilgiai, m	Bendras ilgis, m
Vidurys	*4*	*7,50+22,16+22,16+7,50*	*59,32*

5. Tilto matmenys:

Ilgis, m	Plotis, m	Plotas, m²
68,52	*10*	*685,2*

6. Gabaritų duomenys:

Kertamas objektas	Pavadinimas	Kairėje	Ašyje	Dešinėje	Mažiausia reikšmė
-	-	-	-	-	-

3.1. PAKLOTAS

1. Važiuojamoji dalis:

Vieta	Danga	Plotis, m	Atstumas tarp atitvarų, m	Išilginis nuolydis, %	Skersinis nuolydis, %
-	*Asfaltbetonis*	*6,7*	*7*	*Dvišlaitis*	*Dvišlaitis*

2. Šalitilčiai:

	Tipas	Plotis, m	Apsauginė danga
Dešinė	*Gelžbetoninis surenkamas*	*1,65*	*Epoksidas*
Kairė	*Gelžbetoninis surenkamas*	*1,65*	*Epoksidas*

3. Turėklai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	*Metaliniai*	*1,1*	*Cinkas*
Kairė	*Metaliniai*	*1,1*	*Cinkas*

4. Atitvarai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	*Metalinis, kodas 1*	*0,75*	*Cinkas*
Kairė	*Metalinis, kodas 1*	*0,75*	*Cinkas*

5. Hidroizoliacija:

Ruloninė prilydomoji 2 sl.

6. Deformaciniai pjūviai:

Pjūvio Nr.	Tipas	Vieta
1	*Bituminis elastinis 30 cm*	*Virš atramos (Nr. 1V)*
2	*Bituminis elastinis 30 cm*	*Virš atramos (Nr. 2V)*
3	*Bituminis elastinis 60 cm*	*Virš atramos (Nr. 3V)*
4	*Bituminis elastinis 30 cm*	*Virš atramos (Nr. 4V)*
5	*Bituminis elastinis 30 cm*	*Virš atramos (Nr. 5V)*

7. Vandens nuleidimo sistema:

Šulinėliai dangoje, vnt.	Šulinėliai po danga, vnt.	Drenažinės juostos	Nuleidimo vamzdžiai
12	*8*	*Nėra*	*PVC ø110*

8. Apšvietimas:

Pavadinimas	Kiekis, vnt.
Nėra	-

3.2 PERDANGA

1. Perdangos tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Tarpatramio Nr.	Pagal medžiagą	Perdangos tipas	Sudaryta iš	Skerspjūvio forma	Diafragmos	Armavimas	Ryšiai	Perdangos plokštė
1 (Tarpatramis)	*Gelžbetonis*	*Sijinė briaunota, surenkama*	*Vienodo aukščio sija (6 vnt.)*	*Tėjinė*	*Su skersinėm diafragmom*	*Paprastas*	-	-
2 (Tarpatramis)	*Gelžbetonis*	*Sijinė briaunota, surenkama*	*Vienodo aukščio sija (5 vnt.)*	*Dvitėjinė*	*Su skersinėm diafragmom*	*Įtemptas*	-	-
3 (Tarpatramis)	*Gelžbetonis*	*Sijinė briaunota, surenkama*	*Vienodo aukščio sija (5 vnt.)*	*Dvitėjinė*	*Su skersinėm diafragmom*	*Įtemptas*	-	-
4 (Tarpatramis)	*Gelžbetonis*	*Sijinė briaunota, surenkama*	*Vienodo aukščio sija (6 vnt.)*	*Tėjinė*	*Su skersinėm diafragmom*	*Paprastas*	-	-

Lankstai:

Lankstų vieta	Atramos nr	Tarpatramio nr	Lankstų	Lankstų kiekis
Elementų nėra	-	-	-	-

3.3. ATRAMOS

1. Atramų tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Atramos Nr.	Atramos pavadinimas	Pamatų tipas	Liemens tipas	Viršaus tipas
1	*Ramtas*	*Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai*	*Masyvus gelžbetoninis su sparnais ir atkalte*	*Elemento nėra*
2	*Tauras*	*Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai*	*Masyvus gelžbetoninis*	*Gelžbetoninis rygelis (rėmsija)*
3	*Tauras*	*Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai*	*Masyvus akmens mūro*	*Gelžbetoninė atraminė aikštelė*
4	*Tauras*	*Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai*	*Masyvus gelžbetoninis*	*Gelžbetoninis rygelis (rėmsija)*
5	*Ramtas*	*Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai*	*Masyvus gelžbetoninis su sparnais ir atkalte*	*Elemento nėra*

2. Atraminiai guoliai

Viduryje:

Guolių tipas	Guolių pavadinimas	Vieta	Kiekis, vnt.
Slankūs	*Toliaus arba gumos lakštas*	*Ant atramos (Nr. 1)*	*6*
Neslankūs	*Toliaus arba gumos lakštas*	*Ant atramos (Nr. 2)*	*6*
Slankūs	*Išgaubtieji bebriauniai*	*Ant atramos (Nr. 2)*	*5*
Slankūs	*Balansyriniai*	*Ant atramos (Nr. 3)*	*10*
Slankūs	*Išgaubtieji bebriauniai*	*Ant atramos (Nr. 4)*	*5*
Neslankūs	*Toliaus arba gumos lakštas*	*Ant atramos (Nr. 4)*	*6*
Slankūs	*Toliaus arba gumos lakštas*	*Ant atramos (Nr. 5)*	*6*

3.4 PRIETILČIAI

1. Pereinamosios plokštės:

Plokščių kiekis tilto pradžioje, vnt.	Plokščių ilgis, m	Plokščių kiekis tilto gale, vnt.	Plokščių ilgis, m	Bendras ilgis, m
-	-	-	-	-

2. Kūgio šlaitai:

Tipas	Sutvirtinimo plotas, m²	Vieta
Sutvirtinti g/b plytelėmis	*360*	*Prie atramos (Nr. 1)*
Sutvirtinti g/b plytelėmis	*360*	*Prie atramos (Nr. 5)*

4. Laiptai:

Laiptų vieta	Laiptų tipas ir plotis	Turėklai ir aukštis
Prieš tiltą dešinėje	*Gelžbetoniniai surenkami, 1 m*	*Metaliniai, 1,07 m*
Už tilto kairėje	*Gelžbetoniniai surenkami, 1 m*	*Metaliniai, 1,07 m*

5. Vandens nuleidimo latakai:

Latakų vieta	Latakų tipas
Prieš tiltą dešinėje	*Uždaro tipo*
Prieš tiltą kairėje	*Uždaro tipo*
Už tilto dešinėje	*Uždaro tipo*
Už tilto kairėje	*Uždaro tipo*

6. Vandens reguliavimo statiniai:

Aprašymas
Prie 2 ir 4 atramų upės krantai sutvirtinti g/b plokštėmis

7. Kelio ženklai:

Kelio ženklo Nr. ir pavadinimas	Kiekis, vnt.
614 Vandens telkinio pavadinimas	*2*

8. Inžineriniai tinklai:

Tipas	Aprašymas	Savininkas
Elementų nėra	-	-

4. DUOMENYS APIE TILTUI ATLIKTUS TYRIMUS

Statinio tyrimai

Eil. Nr.	Tyrimo pavadinimas	Data	Atsakingas asmuo
1	*Metinė apžiūra*	*1997-10-16*	
2	*Metinė apžiūra*	*1998-11-16*	
3	*Metinė apžiūra*	*1999-10-29*	
4	*Metinė apžiūra*	*2000-10-19*	
5	*Metinė apžiūra*	*2001-09-17*	
6	*Metinė apžiūra*	*2002-10-02*	
7	*Metinė apžiūra*	*2003-09-19*	
8	*Metinė apžiūra*	*2004-10-12*	
9	*Metinė apžiūra*	*2005-10-20*	
10	*Metinė apžiūra*	*2006-11-09*	
11	*Metinė apžiūra*	*2007-11-09*	
12	*Metinė apžiūra*	*2009-10-28*	
13	*Metinė apžiūra*	*2010-11-11*	
14	*Metinė apžiūra*	*2011-05-19*	
15	*Metinė apžiūra*	*2012-12-21*	
16	*Metinė apžiūra*	*2013-11-13*	
17	*Metinė apžiūra*	*2014-11-12*	
18	*Metinė apžiūra*	*2015-11-09*	
19	*Metinė apžiūra*	*2016-11-11*	
20	*Metinė apžiūra*	*2017-09-19*	
21	*Dinaminis bandymas*	*2018-08-03*	

Eil. Nr.	Tyrimo pavadinimas	Data	Atsakingas asmuo
22	*Metinė apžiūra*	*2018-10-22*	
23	*Esminė supaprastinta*	*2019-12-09*	
24	*Atitikties esminiams reikalavimams patikra*	*2019-12-09*	
25	*Atitikties esminiams reikalavimams patikra*	*2020-06-02*	
26	*Metinė apžiūra*	*2020-06-02*	
27	*Metinė apžiūra*	*2021-07-16*	
28	*Atitikties esminiams reikalavimams patikra*	*2021-07-16*	
29	*Metinė apžiūra*	*2022-06-21*	
30	*Atitikties esminiams reikalavimams patikra*	*2022-06-28*	
31	*Atitikties esminiams reikalavimams patikra*	*2023-09-21*	
32	*Metinė apžiūra*	*2023-09-21*	
33	*Atitikties esminiams reikalavimams patikra*	*2024-03-21*	
34	*Metinė apžiūra*	*2024-03-21*	
35	*Atitikties esminiams reikalavimams patikra*	*2025-04-07*	
36	*Metinė apžiūra*	*2025-04-07*	
37	*Metinė apžiūra*	*2026-08-25*	
38	*Atitikties esminiams reikalavimams patikra*	*2026-08-25*	

Stebėsenos užduotys

Elementas	Užduotis	Aprašymas	Galioja nuo	Galioja iki
Nėra duomenų				

5. DUOMENYS APIE TILTUI ATLIKTUS REMONTUS

Atlikti remontai

Eil. Nr.	Remonto tipas	Atlikimo data	Atliktų darbų aprašymas	Projektuotojas/Rangovas/ Techninė priežiūra
1	*Rekonstravimas*	*2006-12-31*	*Tilto rekonstravimas. Atliko UAB "[illegible]".*	-

DVS remontai

Eil. Nr.	Projekto kodas	Projekto pavadinimas	Rangovas	Būsena	Statybvietės perdavimo data	Garantinio periodo pradžia	Garantinio periodo pabaiga
1	*2021-102-P-1*	*Rajoninio kelio Nr. 2228 Dovilai–Baičiai ruožo nuo 0,000 iki 1,597 km rekonstravimas*		*Planavimas*	-	-	-

6. DUOMENYS APIE TILTO LIKUTINĘ VERTĘ

Eil. Nr.	Investicijos šaltinis	Data	Likutinė tilto vertė
Nėra duomenų			

7. PRIDEDAMOS DOKUMENTACIJOS SĄRAŠAS (TILTO STATYBOS PROJEKTAS, REMONTŲ PROJEKTAI, JŲ ŠIFRAI, TYRIMŲ ATASKAITOS, KITA TECHNINĖ DOKUMENTACIJA)

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Atsakingas asmuo
1	*(086)2228 km 1,207 Minija.pdf*	-	-
2	*Tilto per Miniją 2228 kel. 1,207 km schema.pdf*	-	-