Kvalifikuotas elektroninis parašas
ERNESTAS GEGECKAS
2026-08-03 08:42:24 GMT+3
Paskirtis: Parašas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis PRIEŠ statybą	Kiekis PO statybos darbų	Pastabos	
				Statinio kategorija	Statybos rūšis
I SKYRIUS SKLYPAS					
1. sklypo plotas	m^2	67914	67914		
2. sklypo užstatymo plotas	m^2	-			
3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-			
4. sklypo užstatymo tankis	%	-			
5. apželdintas sklypo dalies plotas	m^2 / %	nenustatyta			
6. automobilių vietų skaičius	vnt.	nenustatyta	-		
II SKYRIUS PASTATAI					
-		-	-	-	-
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI					
5.1. Vandentiekio tinklų ilgis					
5.1.1. Vamzdžio skersmuo	mm	-	50	I gr. nesudėtingas	nauja statyba
5.1.2. Vandentiekio tinklų ilgis	m	-	30		
5.2. Buitinių nuotekų tinklų ilgis					
5.2.1. Vamzdžio skersmuo	mm	-	160	I gr. nesudėtingas	nauja statyba
5.2.2. Vandentiekio tinklų ilgis	m	-	69		
5.2.3.Nuotekų siurblinė	vnt	-	1	I gr. nesudėtingas	nauja statyba
5.3. Elektros kabeliai					

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis PRIEŠ statybą	Kiekis PO statybos darbų	Pastabos	
				Statinio kategorija	Statybos rūšis
5.3.1. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²	nenustatyta	5×2,5 mm², 5×4 mm² ir 5×10 mm²		nauja statyba
5.3.2. Elektros tinklų ilgis	m	nenustatyta	4260		
VI SKYRIUS ***KITI STATINIAI***					
6.1 Pėsčiųjų takas *(1t, un.nr.4400-6492-8896):*	m²	4437	4850,08	II gr. nesudėtingas	Rekonstrukcija
6.1.1. Pėsčiųjų takas (1t)	*m²*	*3215*	*3625.60*		
6.1.2. Pėsčiųjų takas (1t1)	*m²*	*809*	*886,81*		
6.1.3. Laiptai (1t2)	*m²*	*158*	*108,39*		
6.1.4. Pėsčiųjų takas (1t3)	*m²*	*104*	*47,50*		
6.1.5. Laiptai (1t4)	*m²*	*30*	*0*		
6.1.6. Pėsčiųjų takas (1t5)	*m²*	*15*	*0*		
6.1.7. Pėsčiųjų takas (1t6)	*m²*	*9*	*9*		
6.1.8. Pėsčiųjų takas (1t7)	*m²*	*11*	*11*		
6.1.9. Tiltas (1t8)	*m / m²*	*10 / 15*	*10,05 / 25,00*		
6.1.10. Tiltas (1t9)	*m / m²*	*12 / 18*	*10,05 / 25,00*		
6.1.11. Tiltas (1t10)	*m / m²*	*14 / 21*	*17,05 / 43,75*		
6.1.12. Tiltas (1t11)	*m / m²*	*12 / 17*	*17,05 / 43,75*		
6.1.13. Tiltas (1t12)	*m / m²*	*10 / 15*	*10,05 / 25,00*		
6.2. Pėsčiųjų takas *(2t, un.nr.4400-6492-8901):*	m²	213	236,82	II gr. nesudėtingas	*Rekonstrukcija*
6.3. Sporto aikštelė *(a, un.nr.4400-4411-2981)*	m²	528,70	528,70	II gr. nesudėtingas	-
6.4. Pėsčiųjų takas *(b, un.nr.4400-5023-0136)*	m²	62,75	62,75	I gr. nesudėtingas	-
6.5. Tvora *(t, un.nr.4400-5023-0178)*	m	33	33	II gr. nesudėtingas	-
6.6. Daugiafunkcinė aikštelė *(a1, un.nr.4400-5023-0114)*	m²	350,22	350,22	II gr. nesudėtingas	-
6.7. Daugiafunkcinė aikštelė *(a2, un.nr.4400-5023-0103)*	m²	97,31	97,31	I gr. nesudėtingas	-
6.8. Daugiafunkcinė aikštelė *(a3, un.nr.4400-4389-9283)*	m²	222,68	222,68	II gr. nesudėtingas	-
6.9. Pėsčiųjų takas *(b1t, un.nr.4400-5023-0125)*	m²	15,79	15,79	I gr. nesudėtingas	-

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis PRIEŠ statybą	Kiekis PO statybos darbų	Pastabos	
				Statinio kategorija	Statybos rūšis
6.10. Asfaltinė velotrasa *(b2, un.nr.4400-5124-6754)*	m^2	533,39	533,39	II gr. nesudėtingas	-
6.11. Mineralinio vandens garinimo įrenginys *(1c)*	vnt	-	1	II gr. nesudėtingas	nauja statyba
6.12. Kūdra	m^2	3590	6040	neklasifikuojama	neklasifikuojama
6.13 Nuotekų siurblinė 1600mm	vnt.	-	1	I gr. nesudėtingas	-

Statinio projekto vadovas Ernestas Gegeckas (kv.at.nr. 20319)

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)