TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. I10-302
2026 m. rugpjūčio 20 d.
Velžys

1. Objekto pavadinimas – Konteinerinės katilinės su šilumos trasomis projektavimas Smilgių mstl., Panevėžio r. sav.
2. Projektavimo etapas: techninis- darbo projektas.
3. Užsakovas - VšĮ Velžio komunalinis ūkis.
4. Pagrindas projektavimui - užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams .
5. Esama padėtis- Projektuojama katilinė pakeistų šio metu eksploatuojamas dvi katilines- Kultūros centro, adresu Ramioji g. 1, Smilgių mstl. Panevėžio r. sav. ir Vaikų darželio katilinę adresu Ramioji g. 3, Smilgių mstl., Panevėžio r. sav. Kulturos centro katilinėje sumontuotas 2015m 36 kW galios granulinis katilas EKOtermas SKG-36, 2025m. pagaminta 62200 kWh šilumos energijos, šildomų patalpų plotas 193,2 m^2 , vaikų darželio katilinėje sumontuotas 68kW galios granulinis katilas EKOtermas SKG-68, pagaminta 109500 kWh šilumos energijos, šildomų patalpų plotas 644,81m^2.
6. Projektiniai sprendiniai ir techniniai reikalavimai:
   6.1. Ties Kultūros centro katiline, adresu Ramioji g. 1, **būsimame užsakovo naujai formuojame sklype**(pažymėta pridedamoje strukrtūrinėje schemoje) suprojektuoti konteinerinę katilinę su dviem reikalingos galios katilais, kuras – medienos granulės (MG1, pagal Baltpool),
   6.2. Suprojektuoti visas komunikacijas ir infrastruktūrą reikalingus naujos katilinės funkcionavimui.
   6.3. Suprojektuoti šilumos tinklų vamzdynus, pramoniniu būdu poliuretano putomis izoliuotais plieniniais vamzdžiais, montuojamais bekanaliniu būdu, su nuotėkio kontrolės sistema nuo naujos konteinerinės katilinės iki esamų katilinių adresais Ramioji g. 1 ir Ramioji g. 3.(struktūrinė schema pridedama).
   6.4. Suprojektuoti pastatų šildymo sistemos pajungimą katilinėse nuo esamų granulinių katilų, prie suprojektuotos trasos.
7. Kiti reikalavimai:
   7.1. Projektavimo darbus atlikti vadovaujantis šia technine specifikacija ir galiojančiais normatyviniais dokumentais.
   7.2. Atlikus projektą, projektą derinti su visomis reikiamomis institucijomis.
   7.3. Pateikti projekto dokumentacijos 3 egz.
   7.4. Išimti Statybos leidimą.

VšĮ Velžio komunalinio ūkio
Šilumos gamybos ir tiekimo tarnybos vadovas Sigitas Šutas