DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą pirkime 2026-GEN-284-Antžeminės modulinės priedangos ir jų sumontavimo darbai ID 9360523.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą	Siūloma korekcija / klausimas	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą
1.	Techninės specifikacijos 2.2 punktas	Dėl CE ženklinimo taikymo srities: Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas dėl CE ženklinimo ir eksploatacinių savybių deklaracijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (CPR) betono konstrukciniams elementams. Prašome patikslinti: ar šis reikalavimas taikomas priedangai kaip surinktam gaminiui, ar konkretiems jos sudedamiesiems betono elementams (sienoms, perdangoms ir pan.); ar, nesant produktui taikytino darniojo standarto (hEN) CE ženklinimui, pirkėjas priims atitikties įrodymą per STR 2.07.02:2024 nustatytą ekvivalentiškumo pagrindimą, vietoje CE ženklinimo/DoP	-	CE ženklinimas ir eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) taikomi **ne priedangai kaip surinktam gaminiui**, o tiems jos sudedamiesiems statybos produktams, kuriems yra taikomas darnusis standartas (hEN) ir kurie tiekiami į ES rinką — pvz. betonui (LST EN 206), armatūrai, gamykliniams gelžbetonio elementams, durims, vėdinimo ir elektros įrangai. Priedanga kaip visuma nėra CE ženklinamas produktas. Nesant produktui taikytino hEN, CE ženklinimas ir DoP **nėra reikalaujami**. Tokiu atveju Pirkėjas priims atitikties įrodymą lygiavertiškumo pagrindimu pagal STR 2.07.02:2024, kartu su medžiagų kokybės dokumentais ir bandymų protokolais.

2.	-	Dėl atitikties įrodymo formos, kai gaminys sertifikuotas pagal trečiosios valstybės standartus Siūlomas gaminys projektuotas ir bandytas pagal Ukrainos nacionalinius standartus (ne LST/EN). Prašome patikslinti, kokia forma bus laikoma pakankama, įrodinėjant atitiktį STR 2.07.02:2024 reikalavimams (įsk. gaisrinę klasifikaciją pagal LST EN 13501-1/-2, durims – ne žemesnę nei EI2 60 C3 klasę), konkrečiai: - ar pakanka tiekėjo parengtos lyginamosios (ekvivalentiškumo) lentelės, pagrįstos turimais bandymų protokolais; - ar reikalaujama nepriklausomos akredituotos sertifikavimo/bandymų įstaigos išvados ar patvirtinimo.	-	Tiekėjo parengta lyginamoji lentelė su bandymų protokolais bus laikoma **pakankama pagrindinei konstrukcinei daliai** (betono klasė, armatūra, storiai, atsparumas smūgio bangai 0,035 MPa), jei protokolai išduoti akredituotos laboratorijos ir juose nurodyta bandymo metodika bei rezultatai, leidžiantys palyginti su LST/EN reikalavimais. Tačiau **gaisrinės saugos rodikliams reikalaujama nepriklausomos akredituotos įstaigos išvados**: durų klasė ne žemesnė nei EI_2 60 C3 ir konstrukcijų atsparumas ugniai turi būti klasifikuoti pagal LST EN 13501-1/-2 arba turėti akredituotos (pagal LST EN ISO/IEC 17025) bandymų / sertifikavimo įstaigos išvadą apie klasifikacijos lygiavertiškumą. Vien tiekėjo užpildyta lentelė šiuo atveju nepakankama. Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų nuostatomis tiksliname Techninės specifikacijos 2 dalį, pateikdami paaiškinimą, kad „*Techninėje specifikacijoje nurodyti teisės aktai ir standartai ar lygiaverčiai“.
3.	Specialiųjų pirkimo sąlygų 10.2 punktas.	Dėl 50 proc. trečiųjų šalių kilmės produktų ribos taikymo Ukrainai. Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.3 p. / Specialiųjų pirkimo sąlygų nustatyta 50 proc. trečiosios šalies kilmės produktų riba pasiūlyme. Ukraina nuo 2016 m. yra pilnateisė PPO Vyriausybės pirkimų sutarties (GPA) narė, t. y. yra sudariusi	-	Kadangi Ukraina turi susitarimą su Pasaulinės prekybos organizacija dėl viešųjų pirkimų WTO ¦ Government procurement - The plurilateral Agreement on Government Procurement (GPA)), jos prekės nelaikomos prekėmis iš trečiųjų šalių.

		daugiašalį susitarimą, užtikrinantį abipusį patekimą į viešųjų pirkimų rinkas. Prašome patvirtinti, ar šiuo pagrindu Ukraina nelaikytina „trečiąja šalimi" BPS 13.3 punkto prasme, ir ar minėta 50 proc. riba jai netaikoma.		
4.		Prašau pateikti abiejų aikštelių topografinius planus, taip pat nurodyti galimas krano stovėjimo vietas ir leistinas apkrovas esamoms dangoms.		Vadovaujantis Techninės specifikacijos (toliau - TS) 13.1 punkto nuostatomis „Pirkėjas iki galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos suteikia galimybę susipažinti su aikštelėmis, kuriose ir bus montuojamos Prekės. Vadovaujantis TS 13.2 punkto nuostatomis Pirkėjas pateiks aikštelių lokacijas (Priedai Nr.1 ir Nr.2) (informacija konfidenciali), o Tiekėjas privalės įsivertinti reikiamus darbus būtinus pagrindo paruošimui įskaitant grunto ir esamų dangų būklę. Norėdami apžiūrėti Pirkimo objekto pastatymo vietą bei susipažinti su Techninės specifikacijos Priedais Nr.1 ir Nr.2 turite pateikti **pasirašytą Įsipareigojimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos** (Pasiūlymo formos priedas Nr. 6). Krano stovėjimo vietą, privažiavimą ir kėlimo aikštelę Tiekėjas derina su Pirkėju prieš montavimo darbus (TS „Gabenimas, montavimas..." — pristatymo sąlygos, iškrovimas, kranai). Jei kėlimo technika viršija esamų dangų laikomąją galią, laikinos apsaugos ar sustiprinimo priemonės yra Tiekėjo atsakomybė ir įskaičiuojamos į pasiūlymo kainą.
5.		Techninėje specifikacijoje nurodytas tik 35 kPa smūgio bangos slėgis. Prašau patikslinti reikalaujamą teigiamo slėgio fazės trukmę ir		TS nustato, kad konstrukcija turi atlaikyti 0,035 MPa (35 kPa) sprogimo bangos sukeltą apkrovą ir dėl jos atsirandančias vibracines apkrovas (Lentelė Nr. 3, 9 p.).

		(ar) impulsą, taip pat priimtiną bandymo metodą bei vertinimo kriterijus.		Teigiamo slėgio fazės trukmę, impulsą ir dinaminio poveikio koeficientus **Tiekėjas nurodo pasiūlyme pagal savo taikytą projektavimo metodiką** (LST EN 1991 ar lygiavertę). Priimtinas pagrindimo būdas — bandymų sertifikatai / pažymėjimai arba tyrimų rezultatai (Lentelė Nr. 8).
6.		Nėra aišku, ar būtina atlikti naują visos priedangos bandymą. Prašau patvirtinti, ar būtų priimtini ankstesnių analogiško modelio bandymų protokolai ir skaičiavimo ataskaita, ar turi būti atliktas naujas konkretaus siūlomo gaminio bandymas		Naujo konkretaus gaminio bandymo neprivaloma atlikti. TS reikalauja, kad gaminys **būtų išbandytas** ir turėtų tai pagrindžiančius dokumentus (Lentelė Nr. 8). Priimtini analogiško modelio (tos pačios konstrukcinės sandaros, medžiagų ir matmenų) bandymų protokolai kartu su siūlomam gaminiui parengta skaičiavimo ataskaita, pagrindžiančią rezultatų perkėlimą. Jei konstrukcija skiriasi nuo bandytosios, skirtumai turi būti pagrįsti skaičiavimu.
7.		Techninėje specifikacijoje nenurodyta, kokio tipo sanitarinis sprendinys turi būti įrengtas: sausas arba cheminis tualetas ar prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungtas WC. Prašau patvirtinti, ar priimtini sauso tipo tualetai ir ar nereikalaujama jų prijungti prie nuotekų tinklo		TS nustato tik sanitarinio mazgo ne mažiau 2 (dviejų) vietų reikalavimą, iš visų pusių atskirtą PVC pertvara iki lubų (Lentelė Nr. 7). Įrengti WC ir nuotekų tinklo nereikia.
8.		Prašau nurodyti elektros prisijungimo taško vietą, leistiną galią, numatomą kabelio trasą ir Tiekėjo bei Pirkėjo atsakomybės ribą.		Priedangoje turi būti įrengta elektros tiekimo iš tinklo sistema, kurios galia **ne mažiau 18 kW** (Lentelė Nr. 6, 1 p.). Pagal TS „Pirkėjo sutartiniai įsipareigojimai" Pirkėjas, esant poreikiui, suteikia elektros prisijungimo tašką, **konkreti taško vieta bus nurodyta susipažinimo su aikštelėmis metu.** Atsakomybės riba: nuo Pirkėjo suteikto prisijungimo taško — kabelio trasos parinkimas, žemės darbai, kabelio

				įrengimas, prijungimas, įžeminimas, žaibosauga ir visa instaliacija priedangoje yra Tiekėjo atsakomybė, vykdoma jo resursais ir įskaičiuojama į pasiūlymo kainą. Kabelio trasa derinama su Pirkėju prieš darbus. Maksimalus atstumas nuo prijungimo taško iki priedangos įvado 70 m.
9.		Prašau nurodyti minimalų Prekių ir Darbų garantijos terminą.		Vadovaujantis TS 9.1. punktu, Prekėms bei atliktiems Darbams nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Etapų Nr.5 ir Nr.6 Akto pasirašymo dienos.
10.		Prašau patvirtinti priimtiną durų atsparumo smūgio bangai pagrindimo būdą: bandymų protokolu, skaičiavimo ataskaita ar konkrečia klase pagal EN 13123 ir EN 13124 standartus.		TS reikalaujama, kad durų atsparumas sprogimo slėgiui būtų **ne mažesnis už konstrukcijai nustatytą apkrovą** (35 kPa) (Lentelė Nr. 4, 1 p.). Priimtini visi trys pagrindimo būdai: akredituotos laboratorijos bandymų protokolas arba, skaičiavimo ataskaita arba deklaruota klasė pagal **EN 13123 / EN 13124** (ar lygiaverčius standartus), jei deklaruotas atsparumas atitinka arba viršija 35 kPa. Atskirai teikiamas durų atsparumo ugniai (ne žemesnis kaip EI_2 60 C3) klasifikavimo dokumentas pagal LST EN 13501-2 arba akredituotos įstaigos lygiavertiškumo išvada.
11.		Prašau pateikti privalomo vienos priedangos inventoriaus sąrašą ir nurodyti kiekvienos pozicijos kiekį.		Inventorius šiuo pirkimu neperkamas.

12.		Ar viena priedanga privalo būti skirta tiksliai 50 žmonių, ar 50 žmonių yra tik didžiausia leistina talpa?	Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad: vienos priedangos plotas turi būti 50–70 m²; priedanga turi būti skirta iki 50 žmonių; vienam asmeniui turi būti skiriamas ne mažesnis kaip 1 m² saugios zonos plotas; vėdinimo sistema turi užtikrinti ne mažesnį kaip 900 m³/h bendrą oro srautą, t. y. 18 m³/h vienam asmeniui. Vyriausybės nutarimu Nr. 1317 patvirtinto Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 23.2 papunktyje, nustatant priedangos talpą, vienam gyventojui numatomas 1,5 m² bendrojo patalpos ploto kriterijus. Taikant šį kriterijų, 50 žmonių talpinančiai priedangai reikėtų ne mažesnio kaip	Pirkimo objektas — priedangos, įrengiamos **AB „Ignitis gamyba" teritorijos viduje, skirtos įmonės personalui** apsaugoti ekstremaliųjų situacijų metu. Tai **nėra viešai prieinama, gyventojams skirta slėptuvė ar kolektyvinės apsaugos statinys**, žymimas ir registruojamas gyventojų apsaugai. Todėl LRV nutarimu Nr. 1317 patvirtinto Aprašo 23.2 p. nustatytas 1,5 m² **bendrojo patalpos ploto vienam gyventojui** kriterijus, taikomas nustatant gyventojams skirtų priedangų poreikį ir talpą, šiam pirkimui **netaikomas kaip privalomas**. Pirkėjas, kaip darbdavys, nustato parametrus pagal faktinį personalo skaičių ir darbo vietų specifiką. Šiam pirkimui taikomi TS nustatyti reikalavimai. 50 žmonių yra **didžiausia projektinė (leistina) talpa**, o ne fiksuotas reikalavimas. TS nustatyta „iki 50 žmonių". Kadangi priedangos skirtos įmonės personalui, taikomas TS nurodytas **ne mažiau 1 m² vienam asmeniui** kriterijus — jis pakankamas trumpalaikiam (iki 6 val.) personalo buvimui. TS tikslinti šiuo aspektu nenumatoma.
13.		Kokia ploto sąvoka taikoma nustatant priedangos talpą: bendrasis patalpos plotas, naudingasis plotas ar tik žmonėms skirta saugios zonos dalis?		Talpa vertinama pagal **naudingąjį plotą, skirtą personalo buvimui saugioje zonoje** — būtent taip apibrėžta TS (Lentelė Nr. 1 ir Lentelė Nr. 2: „naudingas plotas, skirtas personalo buvimui saugioje zonoje, ne mažiau nei 50 m²"). Bendrojo patalpos ploto sąvoka, naudojama gyventojams skirtų priedangų apskaitoje, šiame pirkime netaikoma.

14.		Ar vertinant pasiūlymą bus taikomas 1,5 m² bendrojo patalpos ploto vienam žmogui kriterijus? Jeigu viena priedanga turi būti skirta 50 žmonių, ar būtų priimtina didesnė nei 70 m², pavyzdžiui, ne mažesnė kaip 75 m² priedanga?	75 m² bendrojo patalpos ploto.	Žiūrėkite atsakymą į 12 klausimą.
15.		Ar 900 m³/h oro srautas turi būti užtikrinamas skaičiuojant 50 žmonių užimtumą nepriklausomai nuo faktiškai pasiūlytos priedangos talpos?		Oro srautas skaičiuojamas **pagal faktiškai deklaruotą priedangos talpą**, taikant ne mažiau 18 m³/h vienam asmeniui. 900 m³/h yra išvestinė vertė esant maksimaliai 50 žmonių talpai. Deklaruojant mažesnę talpą, srautas atitinkamai mažesnis, tačiau turi atitikti deklaruotą asmenų skaičių.
16.		Prašome nurodyti numatomą nepertraukiamo žmonių buvimo priedangoje trukmę, pagal kurią turi būti apskaičiuojama vėdinimo sistema, CO_2 koncentracija, rezervinio maitinimo trukmė ir sanitariniai poreikiai.		Nepertraukiamo buvimo laikas — **ne mažiau 6 val.** (TS Lentelė Nr. 2). Pagal jį skaičiuojamas vėdinimas, CO_2 balansas, vandens atsarga ir sanitariniai poreikiai. Avarinio apšvietimo ir detektorių rezervinio maitinimo veikimo laikas — **ne mažiau 5 val.** (TS Lentelė Nr. 6). Ilgesnė autonomija nereikalaujama, nes priedangos yra įmonės teritorijoje, kur veikia civilinės saugos organizavimo ir personalo evakavimo procedūros.
17.		Prašome patikslinti vėdinimo veikimo reikalavimus užsandarintu režimu, kai išorinio oro tiekimo ir šalinimo angos yra uždaromos: kokia turi būti didžiausia leistina CO_2 koncentracija ir kiek laiko priedanga turi veikti tokiu režimu?		Angų užsandarinimas ir mechaninio vėdinimo išjungimas (TS Lentelė Nr. 5) yra **trumpalaikis apsauginis veiksmas** tiesioginės grėsmės (dūmų, dujų, smūgio bangos praėjimo) metu, o ne nuolatinis darbo režimas visą 6 val. laiką. Atskiros CO_2 ribos ar minimalios trukmės šiam režimui TS nenustato ir **papildomai nustatyti nenumatoma** — taikoma bendra ne daugiau 10 000 ppm riba. Tiekėjas pasiūlyme gali nurodyti, kokią užsandarinto režimo trukmę užtikrina siūlomas sprendinys

				pagal priedangos tūrį ir talpą, ši informacija bus vertinama kaip papildoma.
18.		Kadangi techninėje specifikacijoje numatytos dvi tualeto vietos, prašome patvirtinti, ar vienas tualetas turi būti pritaikytas asmenims su negalia pagal STR 2.03.01:2019 reikalavimus ir ar sanitarinio mazgo bei techninių patalpų plotas įskaičiuojamas į nustatytą 50–70 m² priedangos plotą.		TS nustato ne mažiau 2 (dviejų) vietų sanitarinį mazgą, iš visų pusių atskirtą PVC pertvara iki lubų (TS Lentelė Nr. 7). **Reikalavimo pritaikyti tualetą asmenims su negalia pagal STR 2.03.01:2019 nenustatoma,** kadangi priedangos skirtos konkrečiam įmonės personalui, o ne viešam naudojimui, specialieji poreikiai užtikrinami įmonės civilinės saugos procedūromis. Sanitarinio mazgo ir techninių patalpų (vėdinimo, elektros įrangos) plotas **neįskaičiuojamas į TS nustatytą 50–70 m² naudingąjį plotą**, skirtą personalo buvimui saugioje zonoje. Tiekėjas turi užtikrinti, kad po sanitarinio mazgo ir techninių zonų atskyrimo personalui liktų ne mažiau 50 m².
19.		Ar aikštelėje *XXXXXXXXXX galima genėti / esant reikalui kirsti 2 būsimam statiniui trukdančius medžius? **Konfidenciali informacija žinoma tiekėjui apžiūrėjus pirkimo objekto pastatymo vietą*		Taip leidžiama genėti, o esant būtinybei — ir nukirsti būsimai priedangai trukdančius medžius. Darbai atliekami Tiekėjo lėšomis ir resursais, iš anksto raštu suderinus su Pirkėju konkrečius medžius bei darbų laiką. Tiekėjas atsako už saugų darbų organizavimą ir medienos bei kirtimo atliekų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka. Šios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
20.		Ar galima ant *XXXXXXXXXXX įrengti 50 m ilgio ir 3m pločio statybinį kelią (žvyro skaldos). Kelias reikalingas montavimo darbams ir tolimesniam statinio aptarnavimui. Ar po statybos darbų, reikės kelią demontuoti? **Konfidenciali informacija žinoma tiekėjui apžiūrėjus pirkimo objekto pastatymo vietą*		Taip. Leidžiama įrengti apie 50 m ilgio ir 3 m pločio statybinį (žvyro / skaldos) kelią, reikalingą montavimo darbams ir tolesniam statinio aptarnavimui. Kelio **demontuoti po statybos darbų nereikės,** jis gali būti paliktas kaip nuolatinė privažiavimo prie priedangos danga, skirta

				statinio aptarnavimui ir prieigai ekstremaliųjų situacijų metu. Kelio trasa ir sprendinys prieš darbus suderinami su Pirkėju, įrengimo išlaidos įskaičiuojamos į pasiūlymo kainą.
21.	Techninė specifikacija	Prašome įvertinti galimybę Techninėje specifikacijoje numatytus konkrečiai gelžbetoninei konstrukcijai taikomus medžiagų, armatūros ir konstrukcijos storio reikalavimus papildyti funkciniais reikalavimais, leidžiančiais pasiūlyti lygiavertę HDPE, kompozitinę arba hibridinę modulinės priedangos konstrukcinę sistemą. Alternatyvus sprendinys būtų siūlomas tik su sąlyga, kad tiekėjas dokumentais pagrįstų visos sumontuotos sistemos atitiktį pirkėjo nustatytam apsaugos ir funkcionalumo lygiui, įskaitant atsparumą ne mažesnei kaip 0,035 MPa smūgio bangai ir vibracijoms, apsaugą nuo skeveldrų ir vandens, gaisrinės saugos, klimato poveikio, evakuacijos, vėdinimo, elektros, automatikos, sanitarinių sistemų bei kitus Techninės specifikacijos reikalavimus. Atitiktis būtų pagrindžiama skaičiavimais, bandymų protokolais, sertifikatais ir (arba) kompetentingos nepriklausomos institucijos išvada. Taip pat prašome įvertinti galimybę leisti alternatyvią priedangą montuoti ant žemės arba, suderinus su pirkėju ir įvertinus konkrečias objekto sąlygas, dalinai įgilinti į gruntą. Abiem atvejais būtų užtikrinami visi konstrukcinės saugos, hidroizoliacijos, drenažo, evakuacijos, prieinamumo ir eksploatavimo reikalavimai.		Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 29 punkto nuostatomis, alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Kadangi alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama, detaliau į klausimus dėl alternatyvumo nebus atsakinėjama.

22.	Techninės specifikacijos 4 skyriaus 3 lentelės 2 ir 3 punktai, kuriuose nustatyta, kad visi modulinės priedangos konstrukciniai elementai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip C35/45 klasės betono ir armuoti B500B arba lygiaverte armatūra.	Prašome pakeisti nurodytus reikalavimus ir leisti pasiūlyti ne tik gelžbetoninę, bet ir iš HDPE ar kitų lygiaverčių medžiagų pagamintą konstrukcinę sistemą, jeigu tiekėjas dokumentais įrodo, kad siūloma priedanga užtikrina ne mažesnį apsaugos ir funkcionalumo lygį bei atitinka visus kitus Techninės specifikacijos ir galiojančių teisės aktų reikalavimus. Siūlome reikalavimą išdėstyti taip: „Modulinės priedangos konstrukcija gali būti gaminama iš gelžbetonio, HDPE, kompozitinių arba kitų tinkamų medžiagų, jeigu visos sumontuotos konstrukcinės sistemos tinkamumas ir atsparumas patvirtinamas skaičiavimais, bandymų protokolais, sertifikatais arba nepriklausomos kompetentingos institucijos išvada.“ Prašome patvirtinti, ar tokia lygiavertė konstrukcinė sistema būtų priimtina. PVZ. Alternatyvios modulinės HDPE priedangos principinė schema: [redacted]	Šiuo metu nustatyti reikalavimai apibrėžia konkrečią konstrukcijos medžiagą, nors pirkimo tikslą galima pasiekti ir kitais techniniais sprendiniais. Alternatyvi HDPE konstrukcija gali atlikti tokią pačią priedangos funkciją, jeigu dokumentais patvirtinama, kad visa sumontuota sistema atlaiko ne mažesnę kaip 0,035 MPa smūgio bangą ir vibracijas, užtikrina apsaugą nuo skeveldrų bei vandens, atitinka gaisrinės saugos, klimato poveikio, evakuacijos, vėdinimo ir kitus TS reikalavimus. Funkcinis reikalavimų apibrėžimas sudarytų sąlygas platesnei konkurencijai ir ekonomiškai naudingesniems inovatyviems sprendiniams, nemažinant reikalaujamo saugos lygio.	Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 29 punkto nuostatomis, alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Kadangi alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama, detaliau į klausimus dėl alternatyvumo nebus atsakinėjama.
23.	Techninės specifikacijos 4 skyriaus 3 lentelės 6, 7 ir 8	Prašome gelžbetonio konstrukcijai būdingus minimalaus storio reikalavimus taikyti tik tuo atveju, kai siūloma gelžbetoninė priedanga. Alternatyvių medžiagų konstrukcijoms	Skirtingų medžiagų mechaninės ir konstrukcinės savybės nėra tiesiogiai	

	punktai, kuriuose nustatyti konkretūs gelžbetoninių grindų, sienų ir arkinio stogo storiai: grindys – ne mažiau kaip 120 mm, sienos ir stogas – ne mažiau kaip 300 mm.	prašome leisti tiekėjo ir gamintojo parinktą sienų, grindų bei stogo sandarą ir matmenis, jeigu skaičiavimais ir bandymais įrodoma, kad visa konstrukcinė sistema atitinka TS nustatytą 0,035 MPa smūgio bangos, vibracijų, klimato apkrovų, vandens nepralaidumo, apsaugos nuo skeveldrų ir gaisrinės saugos lygį. Prašome patvirtinti, ar alternatyviai konstrukcijai būtų priimtini funkciniais rezultatais, o ne gelžbetonio storiu pagrįsti reikalavimai.	palyginamos vien pagal sienelės storį. Gelžbetoniui nustatytas 300 mm storis negali būti automatiškai taikomas HDPE arba daugiasluoksnei kompozitinei sistemai. Lygiavertiškumas turėtų būti vertinamas pagal visos sumontuotos konstrukcijos bandymų ir skaičiavimų rezultatus. Toks pakeitimas nekeistų reikalaujamo apsaugos lygio, tačiau leistų pasiūlyti lengvesnį, greičiau montuojamą ir galimai ekonomiškesnį sprendinį.	
24.	Techninės specifikacijos 4 skyriaus 3 lentelės 1 punktas, pagal kurį numatyta antžeminė modulinė priedanga, montuojama ant paruošto pagrindo arba betoninių plokščių.	Prašome leisti tiek antžeminį, tiek dalinai į žemę įgilintą modulinės priedangos įrengimo variantą, galutinį montavimo būdą suderinant su pirkėju pagal objekto sąlygas, geologinius bei geotechninius duomenis ir galiojančius statybos techninius reikalavimus. Siūlome reikalavimą išdėstyti taip: „Modulinė priedanga gali būti montuojama ant paruošto pagrindo arba, suderinus su pirkėju, dalinai įgilinta į gruntą, jeigu pasirinktas montavimo būdas atitinka visus konstrukcinės saugos, hidroizoliacijos, drenažo, evakuacijos, prieinamumo ir eksploatavimo reikalavimus.“	HDPE konstrukcinė sistema gali būti pritaikoma skirtingoms objekto sąlygoms ir montuojama tiek virš žemės, tiek dalinai po žeme. Galimybė pasirinkti montavimo būdą leistų optimizuoti pamatus, žemės darbus, transportavimo ir montavimo kaštus. Dalinai įgilintas variantas būtų siūlomas tik įvertinus gruntą, gruntinio vandens lygį, drenažą, plūdrumą, šoninį grunto slėgį, įėjimų	

			ir avarinio išėjimo sprendinius. Visais atvejais būtų išlaikomi TS nustatyti saugos ir funkciniai reikalavimai.	
25.	Techninės specifikacijos 4 skyriaus 3 lentelės reikalavimai konstrukcijai ir Techninės specifikacijos reikalavimai vėdinimo, elektros, automatikos, sanitarinėms bei kitoms inžinerinėms sistemoms; taip pat Pasiūlymo formoje pateikta techninės atitikties lentelė, kurioje nurodyti gelžbetonio parametrai.	Jeigu būtų leista siūlyti alternatyvią HDPE arba kompozitinę konstrukcinę sistemą, prašome atitinkamai pakeisti Pasiūlymo formos techninės atitikties lentelę, sudarant galimybę pateikti siūlomos sistemos medžiagas, konstrukcijos parametrus, bandymų rezultatus ir kitus lygiavertiškumą patvirtinančius dokumentus. Taip pat prašome patvirtinti, kad alternatyvioje konstrukcijoje gali būti įrengtos visos TS reikalaujamos vėdinimo, elektros tiekimo, apšvietimo, šildymo, automatikos, jutiklių, sanitarinės ir kitos inžinerinės sistemos pagal pirkėjo reikalavimus.	Dabartinė pasiūlymo forma pritaikyta tik gelžbetoninei konstrukcijai, todėl tiekėjas negalėtų korektiškai nurodyti alternatyvaus gaminio parametrų. HDPE priedangoje gali būti įrengtos TS nustatytos vėdinimo, elektros, automatikos, šildymo, sanitarinės ir saugos sistemos. Pasiūlymo formos pakeitimas užtikrintų objektyvų skirtingų technologijų palyginimą, kartu išsaugant visus pirkėjo nustatytus funkcinius bei saugos reikalavimus.	

Pirkimų projektų vadovas Marius Stankus, Mob. +370 614 04946