U.A.B. Santjana

Pastatų priežiūra,
aptarnavimas ir remontas jau 25 metus!
Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius. Skambučių centro tel. 8700 35525
El. p. info@santjana.lt, www.santjana.lt. Įmonės
Kodas 122656944. PVM mokėtojo kodas LT226569415

Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas

Protokolas Nr. 200936

Data: 2026-02-25

Užsakovas: VĮ Turto bankas
Objektas: Vilniaus gatvė 22, Švenčionys
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: Metrel Eurotest 61557 Nr.08170285
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: 2026.06.12

Matavimo rezultatai

Eil. Nr.	Grandinės charakteristika				Izoliacijos varža (MΩ)									
	El. grandinės arba jos dalių pavadinmas	Laido, kabelio markė	Gyslų sk. Ir skersp. mm2	Darbo įtampa, V	L1-L2	L1-L3	L2-L3	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE	L2-PE	L3-PE	N-PE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Rūsys**													
2	**PS**													
3	Įvadas	CYKY	5x50	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
4	Gr. 1	CYKY	5x25	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
5	Gr. 2	CYKY	5x16	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
6	Gr. 3	APPV	4x1.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200				
7	Gr. 4	CYKY	5x16	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
8	Gr. 5	CYKY	5x1.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
9	Gr. 6	CYKY	5x1.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
10	Gr. 7	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
11	Gr. 8	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
12	Gr. 9	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
13	Gr. 10	NYM-J	3x2.5	230	>200			>200			>200			>200
14	Gr. 11	NYM-J	3x2.5	230		>200			>200			>200		>200
15	Gr. 12	Rezervas												
16	Gr. 13	CYKY	5x16	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
17	Gr. 14	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
18	Gr. 15	NYM-J	5x4	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
19	Gr. 16	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
20	Gr. 17	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
21	Gr. 18	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
22	Gr. 19	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
23	Gr. 20	NYM-J	5x4	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
24	Gr. 21	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
25	Gr. 22	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
26	Gr. 23	Rezervas												
27	**JPŠ**													
28	Įvadas	CYKY	5x4	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
29	Gr. 1	NYM-J	3x2.5	230	>200			>200			>200			>200
30	Gr. 2	NYM-J	3x2.5	230		>200			>200			>200		>200
31	Gr. 3	NYM-J	3x2.5	230			>200			>200			>200	>200

ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001

32	Gr. 4	NYM-J	3x2.5	230	>200			>200			>200			>200
33	Gr. 5	NYM-J	3x2.5	230		>200			>200			>200		>200
34	**AS lauko**													
35	Gr. 1	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
36	**Įlajų JS**													
37	Gr. 1	NYM-J	3x2.5	230	>200			>200			>200			>200
38	**JP (ARĮ)**													
39	Įvadas	CYKY	5x10	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
40	Gr. 1	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
41	Gr. 2	CYKY	5x6	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
42	Gr. 3	CYKY	5x6	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
43	Gr. 4	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
44	**SF 1**													
45	Gr. 1	CYKY	5x6	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
46	Gr. 2	CYKY	5x10	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
47	Gr. 3	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
48	Gr. 4	Rezervas												
49	Gr. 5	CYKY	5x10	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
50	**SF 2**													
51	Gr. 1	NYM-J	3x4	230	>200			>200			>200			>200
52	Gr. 2	CYKY	5x2.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
53	Gr. 3	CYKY	5x2.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
54	Gr. 4	NYM-J	3x4	230	>200			>200			>200			>200
55	Gr. 5	NYM-J	3x4	230	>200			>200			>200			>200
56	Gr. 6	CYKY	5x10	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
57	**JPŠČ**													
58	Įvadas	CYKY	5x2.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
59	Gr. 1	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
60	Gr. 2	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
61	Gr. 3	NYM-J	3x1	230			>200			>200			>200	>200
62	Gr. 4	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
63	Gr. 5	NYM-J	3x1	230		>200			>200			>200		>200
64	**ŠP**													
65	Gr. 1	NYM-J	3x1	230			>200			>200			>200	>200
66	Gr. 2	NYM-J	3x1	230			>200			>200			>200	>200
67	Gr. 3	NYM-J	3x1	230			>200			>200			>200	>200
68	Gr. 4	NYM-J	3x1	230			>200			>200			>200	>200
69	**JPV**													
70	Įvadas	CYKY	5x6	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
71	Gr. 1	NYM-J	5x2.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
72	Gr. 2	NYM-J	5x2.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
73	Gr. 3	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
74	Gr. 4	Rezervas												
75	**I Aukštas**													
76	**PP1**													
77	Įvadas	CYKY	5x16	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
78	Gr. 1	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200

79	Gr. 2	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
80	Gr. 3	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
81	Gr. 4	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
82	Gr. 5	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
83	Gr. 6	Rezervas												
84	Gr. 7	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
85	Gr. 8	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
86	Gr. 9	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
87	Gr. 10	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
88	Gr. 11	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
89	Gr. 12	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
90	Gr. 13	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
91	Gr. 14	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
92	Gr. 15	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
93	Gr. 16	CYKY	5x10	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
94	Gr. 17	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
95	Gr. 18	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
96	Gr. 19	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
97	Gr. 20	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
98	Gr. 21	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
99	Gr. 22	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
100	Gr. 23	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
101	Gr. 24	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
102	Gr. 25	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
103	Gr. 26	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
104	Gr. 27	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
105	Gr. 28	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
106	Gr. 29	CYKY	5x4	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
107	Gr. 30	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
108	Gr. 31	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
109	Gr. 32	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
110	Gr. 33	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
111	Gr. 34	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
112	Gr. 35	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
113	Gr. 36	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
114	Gr. 37	CYKY	5x4	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
115	Gr. 38	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
116	Gr. 39	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
117	Gr. 40	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
118	**II Aukštas**													
119	**PP2**													
120	Įvadas	CYKY	5x16	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
121	Gr. 1	CYKY	5x6	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
122	Gr. 2	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
123	Gr. 3	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
124	Gr. 4	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
125	Gr. 5	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200

126	Gr. 6	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
127	Gr. 7	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
128	Gr. 8	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
129	Gr. 9	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
130	Gr. 10	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
131	Gr. 11	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
132	Gr. 12	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
133	Gr. 13	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
134	Gr. 14	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
135	Gr. 15	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
136	Gr. 16	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
137	Gr. 17	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
138	Gr. 18	CYKY	5x10	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
139	Gr. 19	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
140	Gr. 20	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
141	Gr. 21	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
142	Gr. 22	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
143	Gr. 23	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
144	Gr. 24	CYKY	5x2.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
145	Gr. 25	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
146	Gr. 26	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
147	Gr. 27	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
148	Gr. 28	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
149	Gr. 29	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
150	Gr. 30	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200
151	Gr. 31	Rezervas												
152	Gr. 32	CYKY	5x2.5	400	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
153	Gr. 33	NYM-J	3x1.5	230	>200			>200			>200			>200
154	Gr. 34	NYM-J	3x1.5	230		>200			>200			>200		>200
155	Gr. 35	NYM-J	3x1.5	230			>200			>200			>200	>200

Matavimus atliko Energetikas Gintaras Mažeikis
(pareigos) (vardas, pavardė) (parašas)

Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatų arbų vadovė Nomeda Nagurkaitė Kupriūnienė
(parašas) (pareigos) (vardas, pavardė)

Išvada: grandinės varža nuo įžemintuvų iki įžeminamų elektros įrenginių tenkina EĮĮT reikalavimus.

U.A.B. Santjana

Pastatų priežiūra,
aptarnavimas ir remontas jau 25 metus!
Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius. Skambučių centro tel. 8700 35525
El. p. info@santjana.lt, www.santjana.lt. Įmonės
Kodas 122656944. PVM mokėtojo kodas LT226569415

Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinimų) elementų.

Protokolas Nr. 200936-1

Data: 2026-02-25

Užsakovas: VĮ Turto bankas
Objektas: Vilniaus gatvė 22, Švenčionys
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: Metrel Eurotest 61557 Nr.08170285
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: 2026.06.12

Matavimo rezultatai

Eil Nr.	Įžeminamų elektros įrenginių pavadinimai, įrengimo vieta	Matavimo taškų skaičius	Grandinės varža (Ω) iki įžemintuvo	Įžeminnimo(įnulinimo) laidininkų prijungimas	
				Būdas	Būklė
	Rūsys				
	Kolidorius				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	8	0,05	varžtu	gera
	1 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	2 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	3 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	4	0,05	varžtu	gera
	4 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	4	0,05	varžtu	gera
	5 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	6 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	7 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	4	0,05	varžtu	gera
	I Aukštas				
	Kolidorius				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	1 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	8	0,05	varžtu	gera
	2 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	8	0,05	varžtu	gera
	3 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	12	0,05	varžtu	gera
	4 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	5 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	6 kabinetas				

	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	7	0,05	varžtu	gera
	7 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	10	0,05	varžtu	gera
	8 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	8	0,05	varžtu	gera
	9 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	II Aukštas				
	1 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	8	0,05	varžtu	gera
	2 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	3 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	8	0,05	varžtu	gera
	4 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	5 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	6 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	7 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	8	0,05	varžtu	gera
	8 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	8	0,05	varžtu	gera
	9 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	10 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera
	11 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	7	0,05	varžtu	gera
	12 kabinetas				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	8	0,05	varžtu	gera
	Kolidorius				
	230 V kištukinio lizdo PE kontaktas	6	0,05	varžtu	gera

Matavimus atliko Energetikas Gintaras Mažeikis
(pareigos) (vardas, pavardė) (parašas)

Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus darbų vadovė Nomeda Nagurkaitė – Kupriūnienė
(parašas) (pareigos) (vardas, pavardė)

Išvada: grandinės varža nuo įžemintuvų iki įžeminamų elektros įrenginių tenkina EĮĮT reikalavimus.

U.A.B. Santjana

**Pastatų priežiūra,
aptarnavimas ir remontas jau 25 metus!**

Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius. Skambučių centro tel. 8700 35525
El. p. info@santjana.lt, www.santjana.lt. Įmonės
Kodas 122656944. PVM mokėtojo kodas LT226569415

ĮŽEMINTUVŲ VARŽŲ MATAVIMO IR GRANDINĖS NUO ĮŽEMINTUVŲ IKI ĮŽEMINIMŲ ELEMENTŲ TIKRINIMO IR APŽIŪROS

Protokolas Nr. 200936-2

Data: 2026-02-25

Užsakovas: VĮ Turto bankas
Objektas: Vilniaus gatvė 22, Švenčionys
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: Metrel Eurotest 61557 Nr.08170285
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: 2026.06.12
Matavimų ir patikros rezultatai:

Eil. Nr.	Įžemintuvo paskirtis ir matavimo vieta	Įžemintuvo varža, Ω		Įžemintuvo patikros rezultatai
		Išmatuota	Norminė	
1.	Pastato įžeminimo kontūras	6	10	nepažeista

Pastaba. Įžeminimo įrenginių varža srovės sklidimui matuota neatjungus natūralius įžemintuvus ir įnulinimą.
Išvada. Įžemintuvų varžos atitinka EĮĮT ir EET reikalavimus. Atliekant žaibolaidžio apžiūrą sujungimuose tarp Priėmiklio ir įžemiklio defektų nerasta.

Matavimus atliko _____ Energetikas Gintaras Mažeikis
(parašas)
(pareigos) (vardas, pavardė)

Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus _____ Darbų vadovė Nomeda Nagurkaitė Kupriūnienė
(parašas) (pareigos) (vardas, pavardė)

U.A.B. Santjana

Pastatų priežiūra,
aptarnavimas ir remontas jau 25 metus!
Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius. Skambučių centro tel. 8700 35525
El. p. info@santjana.lt, www.santjana.lt. Įmonės
Kodas 122656944. PVM mokėtojo kodas LT226569415

Pastatų ir statinių žaibosaugos įrenginių tikrinimas

Protokolas Nr. 200936-3

Data: 2026-02-25

Užsakovas: VĮ Turto bankas
Objektas: Vilniaus gatvė 22, Švenčionys
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: Metrel Eurotest 61557 Nr.08170285
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: 2026.06.12

Grandinės tarp žaibolaidžio elementų tikrinimo rezultatai:

Eil Nr.	Žaibolaidžio elementų pavadinimas	Varža, Ω	Laidininkų sujungimo		Pastabos
			Būdas	Būklė	
	2	3	4	5	6
1	Giluminis įžeminimo elektrodas	4	Važtinis	Gera	
2	Giluminis įžeminimo elektrodas	3	Važtinis	Gera	
3	Giluminis įžeminimo elektrodas	5	Važtinis	Gera	
4	Giluminis įžeminimo elektrodas	6	Važtinis	Gera	
5	Giluminis įžeminimo elektrodas	8	Važtinis	Gera	
6	Viela Zn Ø8mm – Srovės nuvediklis	0.5	Važtinis	Gera	
7	Viela Zn Ø8mm – Srovės nuvediklis	6	Važtinis	Gera	
8	Viela Zn Ø8mm – Srovės nuvediklis	5	Važtinis	Gera	
9	Viela Zn Ø8mm – Srovės nuvediklis	7	Važtinis	Gera	
10	Viela Zn Ø8mm – Srovės nuvediklis	2	Važtinis	Gera	

Žaibosaugos įrenginių išorinės apžiūros metu nerasta defektų.
Išvada: Eksploatacijai tinkama. Varža atitinka EĮĮT reikalavimus.

Matavimus atliko _____ Energetikas Gintaras Mažeikis
(parašas) (pareigos) (vardas, pavardė)

Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus _____ Darbų vadovė Nomeda Nagurkaitė Kupriūnienė
(parašas) (pareigos) (vardas, pavardė)